

**Determinazione Dirigenziale n° 1190/2024****SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE  
Proposta n° 374/2024**

**OGGETTO: I.I.S. "ABBA BALLINI" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTISISMICO I STRALCIO CUP H83H20000360004 CIG 9547441D8B APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, AI SENSI DELL'ART. 102 DEL DECRETO LEGISLATIVO 50/2016, E SS.MM.II. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU – PNRR M4C1I3.3" MISSIONE 4 "ISTRUZIONE E RICERCA" - COMPONENTE 1 "POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ" - INVESTIMENTO 3.3 "PIANO DI MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA"**

**Il Dirigente****Arch. Giovan Maria Mazzoli****Richiamati:**

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 dell'11/12/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente n. 367 del 21/12/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 48/2024 del 29 febbraio 2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che approva il Piano delle Performance 2024-2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 174/2023 del 02/05/2023, di conferimento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, di direzione dell'Area Tecnica e del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, a far data dal 2 maggio 2023 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.001 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici”;

**Premesso che:**

- presso l'I.I.S. “Abba Ballini” sito in comune di Brescia sono state eseguite verifiche tecniche e di

sicurezza strutturale, che hanno posto la necessità di adeguare il complesso alla normativa sismica;

- il progetto di intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2022-2024, nell'annualità 2022, per un importo pari ad € 1.500.000,00, ammesso al beneficio del finanziamento P.N.R.R., M4C1I3.3, ai sensi del Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 0000217.15-07-2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 08/10/2021, e relativo Allegato, per l'importo di € 1.444.463,00;

#### Considerato che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 52/2020 in data 02/03/2020 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica inerente ai lavori di adeguamento sismico presso l'I.I.S. "Abba Ballini" sito in comune di Brescia per una spesa complessiva di € 1.500.000,00 di cui € 1.183.567,00 per lavori, comprensivi di oneri della sicurezza nella misura di € 28.867,00 ed € 316.433,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1904/2020 del 22/12/2020 è stato affidato all'Ing. Alessandro Gasparini, con studio professionale in Brescia, Via Cremona n. 8 Partita Iva: 03057020178, l'incarico professionale afferente all'attività di progettazione definitiva dei lavori "I.I.S. "Abba Ballini" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio CUP H83H20000360004";
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 187/2022 del 19/07/2022 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori in oggetto, redatto dal professionista incaricato, per una spesa complessiva di € 1.500.000,00, di cui € 1.033.092,24 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 30.090,07, ed € 466.907,76 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 869/2022 del 27/05/2022 è stato affidato all'Ing. Alessandro Gasparini, con studio professionale in Brescia, Via Cremona n. 8 Partita Iva: 03057020178, l'incarico professionale afferente all'attività di progettazione esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di di progettazione ed esecuzione, direzione operativa dei lavori "I.I.S. "Abba Ballini" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio CUP H83H20000360004";

#### Dato atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 2040/2022 del 14/11/2022 è stato disposto di dare avvio alla procedura di aggiudicazione dei lavori "I.I.S. "Abba Ballini" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico I stralcio. CUP H83H20000360004", provvedendo all'approvazione del progetto esecutivo, corredato degli elaborati progettuali, per una spesa complessiva di € 1.500.000,00 così ripartiti:

A)

Lavori	909.051,11	
Oneri per la sicurezza	40.100,00	
	<b>Totale Lavori</b>	<b>949.151,11</b>

B)

Iva lavori 10%	94.915,11	
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	158.067,50	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	18.983,02	
Imprevisti. Spostamento arredi	278.883,26	
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>550.848,89</b>
	<b>Costo totale intervento</b>	<b>1.500.000,00</b>

- con il medesimo atto è stato, altresì, disposto di procedere, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di

cui all'art. 36, comma 2, lettera c-bis), introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, di procedere all'aggiudicazione dei lavori mediante selezione del contraente con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 5 operatori economici, mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del DL n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021 e del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione della formula allo sconto massimo, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement "SINTEL", procedendo, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico atto a recepire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto da parte di operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione, volta all'individuazione di n. 5 operatori economici, ove esistenti;

#### **Dato, altresì, atto che:**

- in data 28/11/2022 è stato pubblicato, sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto, ID 162377705, fissando il termine di scadenza della presentazione delle candidature alle ore 13,00 del giorno 12/12/2022, prevedendo di esperire eventuale procedura di sorteggio al fine di selezionare n. 5 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale n. 2385/2022 del 15/12/2022 è stato approvato il verbale delle operazioni di I, II e III estrazione a sorte, esclusione/ammissione del giorno 13/12/2022, in esito alla procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse espletata sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, di n. 15 (5+5+5) operatori economici, per l'aggiudicazione dei lavori "I.I.S. "Abba Ballini" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico I stralcio. CUP H83H20000360004", provvedendo all'indizione della procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, ed esclusione automatica dalla gara delle offerte con percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., per una spesa complessiva di € 1.500.000,00, di cui € 949.151,11 per lavori, comprensivi di € 40.100,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 550.848,89 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 2634/2022 del 29/12/2022 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione dei lavori "I.I.S. "Abba Ballini" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico I stralcio. CUP H83H20000360004 CIG 9547441D8B", in favore dell'operatore economico concorrente concorrente "Belleri Silverio & C. s.r.l.", con sede legale in Zone (BS), Via Trentapassi n. 25, Codice fiscale/Partita Iva: 00220260178, a seguito di offerta di ribasso del 7,045 %, per un importo, rettificato, pari ad € 885.108,46, di cui € 845.008,46 quali lavori ed € 40.100,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, incrementato, ai sensi del D.P.C.M. 28 luglio 2022 Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 12 settembre 2022, n. 213, nella misura del 10,00% dell'importo oggetto di finanziamento P.N.R.R. (D.M. 217 del 15/07/2021 - G.U. n. 241 in data 08/10/2021), pari ad € 1.444.463,00;
- con il medesimo atto è stato disposto di approvare il seguente quadro economico di aggiudicazione:
 

A) Lavori	€ 845.008,46
-----------	--------------

Oneri per la sicurezza	€	40.100,00	
<b>Totale Lavori</b>		€	<b>885.108,46</b>
B) Iva lavori 10%	€	88.510,84	
Spese Tecniche Iva e C.N.P.A.I.A.	€	158.067,50	
Accantonamento 2% Fondo incentivante	€	18.983,02	
Imprevisti. Spostamento arredi	€	278.883,26	
Incremento 10% quota P.N.R.R.	€	144.446,30	
Economie di gara	€	70.446,92	
<b>Totale somme a disposizione</b>		€	<b>759.337,84</b>
<b>Costo totale intervento</b>		€	<b>1.644.446,30</b>

- il relativo contratto è stato stipulato in data 30/03/2023, Repertorio particolare n. 44 del 31/03/2023;
- con determinazione dirigenziale n. 1062/2023 in data 01/06/2023 è stato disposto di procedere all'affidamento diretto, ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, del Decreto Legge 77/2021, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, dei lavori "I.I.S. "Abba Ballini" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico I stralcio CUP H83H20000360004. Predisposizione locali per spostamento arredi e collocazione provvisoria segreterie. CIG 9826397753.", in favore dell'operatore economico "Edil Mabac S.r.l.s." con sede legale in Piancogno (BS), Località Vanzolino n. 6/D, Codice fiscale/Partita Iva: 04149720981, a seguito di offerta di ribasso del 4,00% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 141.904,37, di cui € 138.904,37 per lavori ed € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 10% pari ad € 14.190,44 per complessivi € 156.094,81;

#### Evidenziato che:

- con nota in data 03/08/2023 è stata inoltrata al Ministero dell'Istruzione e del Merito, Unità di Missione per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, richiesta di autorizzazione per una perizia di variante in corso d'opera, resasi necessaria per imprevisti imprevedibili, per un ammontare complessivo di € 147.280,00, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) e del comma 2 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con nota acquisita al Protocollo Generale Arrivo n. 2023/00233500 in data 06/12/2023, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, Unità di Missione per il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza, a riscontro della precedente, ha accolto la richiesta, ritenendola conforme alla previsione di cui all'art. 106, comma 1, lett. c), D. Lgs. 50/2016, fermo restando il rispetto delle tempistiche e delle milestone associate al PNRR, nonché dei principi DNSH e di tutti i requisiti previsti per l'investimento M4C1-I3.3;
- con nota in data 09/01/2024, Protocollo Generale Partenza n. 5084/2024 del 09/01/2024, è stata comunicata al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze la volontà della Provincia di Brescia di restituire il contributo FOI, richiesto nella misura, preassegnata, del 10%, per n. 21 interventi ammessi al beneficio del finanziamento P.N.R.R., primo e secondo piano M4C1I3.3, fra i quali figura l'intervento in oggetto, a causa di una errata valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti, stabiliti dalla normativa, per l'accesso al contributo stesso;
- con determinazione dirigenziale n. 62/2024 del 12/01/2024 è stato disposto di approvare la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., per un importo pari ad € 131.500,00, di cui € 125.000,00 per lavori ed € 6.500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 10% pari ad € 13.150,00 ed accantonamento fondo incentivante pari ad € 2.630,00, per complessivi € 147.280,00, dando atto del reperimento delle risorse per finanziare la variante all'interno del quadro economico, così

distribuite: alla voce "Imprevisti" per € 115.024,48 e alla voce "Economie di gara" per i restanti € 32.255,52, con previsione di 60 gg. di differimento del termine finale contrattuale;

**Considerato, infine, che:**

- i lavori sono stati consegnati in data 22/05/2023, come da verbale consegna lavori in pari data;
- i lavori sono terminati in data 08/04/2024, come da certificato ultimazione lavori in pari data, entro il termine contrattuale convenuto per l'ultimazione degli stessi, così come ridefinito a seguito della citata modifica contrattuale;
- con determinazione dirigenziale n. 997/2024 del 21/05/2024 è stato disposto di provvedere all'approvazione del Conto finale dei lavori "I.I.S. "Abba Ballini" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico I stralcio. CUP H83H20000360004 CIG 9547441D8B", redatto dal Direttore dei Lavori, nonché RUP, Arch. Margherita Colombini, in data 15/04/2024 e corredato di Relazione sul Conto finale in data 16/04/2024, confermato e sottoscritto senza riserve dall'aggiudicatario, "Belleri Silverio & C. s.r.l.", con sede legale in Zone (BS), Via Trentapassi n. 25, Codice fiscale/Partita Iva: 00220260178, ammontante a netti € 1.016.585,77, Iva esclusa, da cui risulta un residuo credito in favore dell'aggiudicatario, detratti gli acconti già corrisposti nella misura di € 1.001.734,96, pari ad € 14.850,81, Iva esclusa;

**Considerato, altresì, che:**

- in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 1857/2023 del 18/08/2023 è stato affidato all'Arch. Tania Macetti, Funzionario Tecnico del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale-Ufficio Energia, l'incarico afferente all'attività di collaudo tecnico-amministrativo dei lavori "I.I.S. "Abba Ballini" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico I stralcio. CUP H83H20000360004 CIG 9547441D8B";
- il tecnico incaricato, in data 24/05/2024 ha redatto il Certificato di collaudo dei lavori "I.I.S. "Abba Ballini" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico I stralcio. CUP H83H20000360004 CIG 9547441D8B", allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori, secondo le condizioni contrattuali convenute e le prescrizioni della Direzione lavori, nel termine convenuto, così come ridefinito a seguito del differimento del termine concesso, nei limiti delle somme autorizzate, come liquidate dalla Direzione lavori nei documenti afferenti alla contabilità finale, confermati, senza riserve, dall'aggiudicatario, e con il quale si dichiarano, pertanto, collaudabili i lavori stessi, liquidati in € 1.016.585,77, Iva esclusa, liquidando, altresì, il residuo credito in favore dell'aggiudicatario, detratti gli acconti corrisposti nella misura di € 1.001.734,96, in € 14.850,81, Iva esclusa;

**Evidenziato che:**

- il Certificato di collaudo dei lavori in oggetto è stato sottoscritto, senza riserve, dall'aggiudicatario, "Belleri Silverio & C. s.r.l.", con sede legale in Zone (BS), Via Trentapassi n. 25, Codice fiscale/Partita Iva: 00220260178, dal RUP nonché Direttore lavori Arch. Margherita Colombini, dal Direttore operativo opere strutturali Ing. Alessandro Gasparini, dai Direttori operativi lavori Geom. Riccardo Maspero e Geom. Marco Cola, dal Direttore operativo impianti Ing. Iunior Achille Basilio Balotti;
- ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii. "il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine";
- salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
- in dipendenza dal presente dispositivo si può autorizzare lo svincolo della polizza prestata a garanzia definitiva del contratto di appalto di cui in premessa, ai sensi dell'art. 103 del Decreto

legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., costituita a mezzo di fidejussione assicurativa emessa da “SACE BT S.p.A.” Agenzia di Brescia, al n. 1549.00.27.2799854114, in data 22/02/2023;

**Ritenuto pertanto:**

- di prendere atto ed approvare, ritenendolo ammissibile sotto il profilo tecnico-amministrativo e contabile, il Certificato di Collaudo dei lavori “I.I.S. “Abba Ballini” in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico I stralcio. CUP H83H20000360004 CIG 9547441D8B”, confermando tutto quanto premesso ai punti precedenti, redatto in data 24/05/2024 dall’Arch. Tania Macetti, quale professionista incaricato, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori, secondo le condizioni contrattuali convenute e le prescrizioni della Direzione lavori, nel termine convenuto, così come ridefinito a seguito del differimento concesso, nei limiti delle somme autorizzate, come liquidate dalla Direzione lavori nei documenti afferenti alla contabilità finale, confermati, senza riserve, dall’aggiudicatario e si dichiarano, pertanto, collaudabili i lavori stessi, liquidandone il relativo importo in € 1.016.585,77, Iva esclusa, liquidando, altresì, il residuo credito in favore dell’aggiudicatario, detratti gli acconti corrisposti nella misura di € 1.001.734,96, in € 14.850,81, Iva esclusa;
- di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a garanzia definitiva del contratto di appalto di cui in premessa, ai sensi dell’art. 103 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., costituita a mezzo di fidejussione assicurativa emessa da “SACE BT S.p.A.” Agenzia di Brescia, al n. 1549.00.27.2799854114, in data 22/02/2023;

**Visti:**

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- la Circolare Protocollo n. 2023/00156800 del 14 agosto 2023, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l’affidamento dei contratti pubblici-integrazione”;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679);
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati ed informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, richiamati dall’art. 20 del Decreto legislativo 36/2023;

**Richiamati** gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

**Verificato**, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 48/2024 del 29 febbraio 2024;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall’articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** l’art. 107, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**DETERMINA**

**per quanto argomentato in premessa, nell'ambito dei lavori**

**“I.I.S. “Abba Ballini” in comune di Brescia. Lavori di adeguamento antisismico I stralcio. CUP H83H20000360004 CIG 9547441D8B”**

1. di prendere atto ed approvare, ritenendolo ammissibile sotto il profilo tecnico-amministrativo e contabile, il Certificato di Collaudo dei lavori in oggetto, redatto in data 24/05/2024 dall'Arch. Tania Macetti, quale professionista incaricato, con il quale si dichiarano regolarmente eseguiti i lavori, secondo le condizioni contrattuali convenute e le prescrizioni della Direzione lavori, nel termine convenuto, così come ridefinito a seguito del differimento del termine concesse, nei limiti delle somme autorizzate, come liquidate dalla Direzione lavori nei documenti afferenti alla contabilità finale, confermati, senza riserve, dall'aggiudicatario e con il quale si dichiarano, pertanto, collaudabili i lavori stessi, liquidati in € 1.016.585,77, Iva esclusa, liquidando, altresì, il residuo credito in favore dell'aggiudicatario, detratti gli acconti corrisposti nella misura di € 1.001.734,96, in € 14.850,81, oltre ad Iva 10% pari ad € 1.485,08 per complessivi € 16.335,89;
2. di dare atto che il Certificato di Collaudo, sottoscritto, senza riserve, dall'aggiudicatario, “Belleri Silverio & C. s.r.l.”, con sede legale in Zone (BS), Via Trentapassi n. 25, Codice fiscale/Partita Iva: 00220260178, dal RUP nonché Direttore lavori Arch. Margherita Colombini, dal Direttore operativo opere strutturali Ing. Alessandro Gasparini, dai Direttori operativi lavori Geom. Riccardo Maspero e Geom. Marco Cola, dal Direttore operativo impianti Ing. Junior Achille Basilio Balotti, ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, intendendosi tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., permanendo, in capo all'appaltatore, salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, la responsabilità per la difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo;
3. di provvedere, con successivo atto, al pagamento della somma di cui al punto 1, pari ad € 14.850,81, oltre ad Iva 10% pari ad € 1.485,08 per complessivi € 16.335,89, con imputazione al quadro economico dei lavori, Missione 04 Programma 02 Capitolo 90002025 Residuo 2023.1349 del Bilancio in corso, che presenta la necessaria sufficiente disponibilità;
4. di autorizzare lo svincolo della polizza prestata a garanzia definitiva del contratto di appalto di cui in premessa, ai sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., costituita a mezzo di fidejussione assicurativa n. 10026910000613 emessa da “Bene Assicurazioni S.p.A.” in data 10/10/2019;
5. di approvare il seguente quadro economico finale dei lavori:

Descrizione	Q.E. aggiudicazione	Q.E. Modifica contrattuale	Q.E. finale
<b>A)</b>			
Importo lavori	845.008,46	970.008,46	969.985,77
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	40.100,00	46.600,00	46.600,00
<b>Totale lavori</b>	<b>885.108,46</b>	<b>1.016.608,46</b>	<b>1.016.585,77</b>
<b>B)</b>			
IVA sui lavori 10%	88.510,85	101.660,84	101.658,58
Spese tecniche per incarichi	158.067,50	158.067,50	142.414,06

esterni			
Incentivo per funzioni tecniche	18.983,02	21.613,02	15.435,23
Lavori spostamento segreterie	159.048,65	159.048,65	158.179,04
Interventi impianti telefonici - fibra ottica	4.810,13	4.810,13	4.810,13
Imprevisti	115.024,48	0,00	0,00
<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>544.444,63</b>	<b>445.200,14</b>	<b>422.497,04</b>
<b><u>Totale importo appalto</u></b>	<b><u>1.429.553,09</u></b>	<b><u>1.461.808,60</u></b>	<b><u>1.439.082,81</u></b>
Economie di gara	70.446,91	38.191,40	60.917,19
Incremento 10% quota P.N.R.R.	144.446,30		
<b>Importo totale appalto</b>	<b>1.644.446,30</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

Brescia, li 11-06-2024

II IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI