



Determinazione Dirigenziale n° 2261/2024

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 2400/2024

OGGETTO: SPBS 19 CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO DEL COLLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE POSTO AL KM. 0+215 NEL COMUNE DI CON-CESIO- CUP H47H20000340003 - CIG 9772893E6B - APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT C) PUNTO 1) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 26 DEL DL 50/2022 "DECRETO AIUTI" E SS.MM.II - APPROVAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente n. 367 del 21/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;
- l'art. 192 del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000 che pone a carico del responsabile del procedimento di spesa l'emanazione della determinazione a contrarre indicante:
 - a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
 - c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base;

Verificati:

- la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO 49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale", OBG 49.003 "Interventi di

manutenzione straordinaria ai ponti in corso di realizzazione”;

- il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 48 del 29/02/2024;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del **CUP H47H20000340003** e del **CIG 9772893E6B**;

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1923 del 23/12/2020 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento, al dott. ing. Auri Lorenzo, con studio in Suzzara (MN), Via Guido Suzzara, 18 – C.F. RAULNZ68D07L020M e P.IVA 0191404207, incarico formalizzato con disciplinare n° 3 di Rep Part. Del 14/01/2021;
- con determinazione dirigenziale n° 830 del 04/05/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nonché indetta procedura di affidamento dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1474 del 11/07/2023 è stato aggiudicato l'appalto di lavori all'operatore economico IMPRESA COLOSIO SRL con sede legale a Bagnatica (Bg), via Don Bolis 1 P.IVA e C.F. 03930160167, per l'importo di netti € 253.860,64 (di cui € 24.630,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- in data 15/09/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 108 del 18/09/2023 di Repertorio Particolare;
- con determinazione dirigenziale n. 952 del 10/05/2024 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la variante al contratto d'appalto di cui sopra nell'importo di netti € 14.770,77;
- l'importo contrattuale dei lavori autorizzati ammontava pertanto ad € 268.631,41.

Considerato che:

- i lavori hanno avuto inizio in data 09/10/2023 e sono stati ultimati in data 05/06/2024 quindi entro i termini contrattuali;
- durante l'esecuzione dei lavori è stato necessario procedere alla sospensione degli stessi avvenuta in data 17/12/2023 come risulta dal relativo verbale di sospensione sottoscritto in pari data;
- gli stessi lavori sono ripresi in data 15/04/2024, come da verbale di ripresa sottoscritto in data 12/04/2024, con il quale veniva definito che il nuovo termine per l'ultimazione degli stessi doveva avvenire entro il 05/06/2024;
- in data 05/06/2024 il Direttore dei Lavori, dott. ing. Auri Lorenzo, ha redatto il conto finale dei lavori che quantifica in € 25.604,41 il residuo credito dell'impresa con un importo complessivo dei lavori a misura e somministrazioni pari a netti € 268.608,54;
- in data 19/09/2024 il Direttore dei Lavori, dott. ing. Auri Lorenzo, ha altresì redatto il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori, che conferma un importo complessivo dei lavori autorizzati pari a netti € 279.507,23, di cui € 240.414,87 per lavori, € 28.193,67 per oneri di sicurezza e € 10.898,69 per il riconoscimento della maggiorazione dei prezzi calcolato ai sensi dell'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022, per un credito totale da corrispondere all'appaltatore di netti € 36.503,10;

Tenuto conto che la variante trova copertura finanziaria nella somma stanziata alla voce imprevisti del quadro economico dell'intervento;

Si rende, pertanto, necessario procedere all'approvazione della variante contrattuale, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto.

Richiamati infine:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti;
- l'art. 107, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto n. 108 del 18/09/2023 stipulato con IMPRESA COLOSIO SRL con sede legale a Bagnatica (Bg), via Don Bolis 1 - P.IVA e C.F. 0393016016 e relativa al seguente intervento: **SP BS 19 CONCESIO - OSPITALETTO - CAPRIANO DEL COLLE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA AL PONTE POSTO AL KM. 0+215 NEL COMUNE DI CONCESIO – CUP H47H20000340003 – CIG 9772893E6B** per un importo di netti €. 10.898,69 e relativa ai maggiori costi per applicazione delle previsioni dell'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.;
2. di approvare il conto finale dell'intervento di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Auri Lorenzo in data 05/06/2024, che quantifica in netti complessivi €. 268.608,54 l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa IMPRESA COLOSIO SRL di cui già corrisposti €. 243.004,13 con un residuo credito complessivo di €. 25.604,41;
3. di approvare, altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sopra menzionati, redatto dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Auri Lorenzo in data 19/09/2024 che conferma in netti €. 36.503,10 il credito complessivo netto dell'appaltatore;
4. di provvedere allo svincolo della cauzione contrattuale n. M15154626 del 25/08/2023 emessa da Itas Mutua;
5. di approvare il quadro economico finale dell'intervento nei seguenti termini:

Descrizione	Parziale	Totale
Importo lavori	€. 251.313,56	
Importo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	€. 28.193,67	
IVA 22% su importo lavori ed oneri della sicurezza	€. 61.491,59	
Spese tecniche	€. 35.315,06	
Rilievi, accertamenti, indagini e prove di carico	€. 3.136,28	
Indennità per occupazioni	€. 1.000,00	
Contributo Anac	€. 300,00	
Incentivo funzioni tecniche art. 113 D. Lgs 50/2016	€. 2.862,49	
Economie d'appalto	€. 33.787,35	
TOTALE IMPORTO DELL'INTERVENTO		€. 417.400,00

6. di imputare la spesa complessiva di €. 417.400,00 , di cui già spesi €.310.917,90 con un residuo,

quindi di €. 106.482,10, al capitolo 90001092 imp. 2024/1324 per €. 22.278,00, al capitolo 90001059 imp. 2024/1865 per €. 84.204,10.

Brescia, li 11-10-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI