

Provincia di Brescia

Settore EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

Ufficio Progettazione Edilizia Scolastica e Direzione dei Lavori

Edificio scolastico:

I.I.S. "L. Cerebotani"

Ubicazione:

Comune di Lonato del Garda, via G. Galilei, 1

Intervento:

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO
PRIMO STRALCIO



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

Oggetto:

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Scala:

Numero:

Fase/Pratica Edilizia:

R17

Il Direttore del Settore Edilizia Scolastica e Direzionale:

Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli

R.U.P.:

Arch. Daniela Massarelli

Progettista:

Ing. Fabio Trevisani

Direttore Lavori:

Collaboratori:

Ing. Adriano Bazzoli
Ing. Andrea Mondinelli
P.I. Paolo Andreassi

Progettista Strutture:

Ing. Fabio Trevisani

Coordinatore Sicurezza:

CSP Ing. Fabio Trevisani
CSE Ing. Giovanni Boldrini

Nome File:

Redatto da:

Verificato da:

Data:

Settembre 2022

Data e Numero Revisione:

AREA
DEL
TERRITORIO



PROGETTO ESECUTIVO

NOTA INTRODUTTIVA

L'esecuzione dei lavori sarà suddivisa in 3 fasi lavorative, 2 delle quali da mantenere temporalmente e spazialmente separate per ragioni di sicurezza e di continuità didattica.

A ciascuna fase è associata una zona operativa ben definita. In particolare:

- Fase 1: intervento sull'edificio A2 e parte esterna ovest;
- Fase 2: intervento sull'edificio A1 (blocco WC a ridosso del corpo B) e parti esterne centrale ed est;
- Fase 3: altre opere interne, in altri locali dislocati a macchia di leopardo nella scuola, da eseguire in assenza totale dell'attività didattica.

Le fasi 1 e 2 saranno consecutive e non contemporanee, anche se la loro sequenza temporale potrà eventualmente essere invertita, se necessario. La fase 3, che prevede l'esecuzione di opere in zone non interessate dalle prime 2 fasi, potrà eventualmente svolgersi anche in contemporanea ad una delle altre 2, anche se dovrà evitare di sovrapporsi all'attività scolastica (dovrà quindi essere svolta nei mesi estivi).

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva con le durate previste per ciascuna fase.

FASE	DURATA PREVISTA	
	(settimane)	(mesi)
1	52	12
2	44	~10
3	8	~2
Totale	104	24

Trattandosi sostanzialmente di cantieri separati, il cronoprogramma riportato nelle pagine successive si riferisce a ciascuna fase singolarmente.

CRONOPROGRAMMA - FASE 1

	SETTIMANE																																																			
FASE DI LAVORO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PIAZZO CANTIERE																																																				
PONTEGGI - MONTAGGIO																																																				
PONTEGGI - SMONTAGGIO																																																				
DEMOLIZIONI																																																				
PALIFICAZIONI																																																				
IMPRESA EDILE PER FONDAZIONI																																																				
MONTAGGIO STRUTTURA IN ACCIAIO																																																				
IMPRESA EDILE PER OPERE STRUTTURALI																																																				
IMPRESA EDILE PER OPERE DI FINITURA E ASSISTENZA																																																				
IDRAULICO																																																				
ELETTRICISTA																																																				
SERRAMENTISTA																																																				
IMPERMEABILIZZATORE																																																				
LATTONIERE																																																				
PAVIMENTI IN GOMMA																																																				
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																																																				
MARMISTA																																																				
CARTONGESSISTA																																																				
CARTONGESSISTA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO																																																				
PITTORE																																																				
SMONTAGGIO CANTIERE																																																				

CRONOPROGRAMMA - FASE 2

	SETTIMANE																																															
FASE DI LAVORO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44				
PIAZZO CANTIERE	■	■																																														
PONTEGGI - MONTAGGIO			■											■																																		
PONTEGGI - SMONTAGGIO																■														■																		
DEMOLIZIONI				■	■	■	■	■																																								
PALIFICAZIONI								■	■	■	■																																					
IMPRESA EDILE PER FONDAZIONI												■	■																																			
MONTAGGIO STRUTTURA IN ACCIAIO															■	■																																
IMPRESA EDILE PER OPERE STRUTTURALI																	■	■	■	■	■	■	■																									
IMPRESA EDILE PER OPERE DI FINITURA E ASSISTENZA																								■	■	■	■	■	■	■																		
IDRAULICO		■																															■	■												■		
ELETTRICISTA		■																														■	■							■	■					■		
SERRAMENTISTA																												■							■										■			
IMPERMEABILIZZATORE																											■																					
LATTONIERE																										■		■																				
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI																																						■	■	■								
MARMISTA																															■																	
CARTONGESSISTA																																	■	■	■													
PITTORE																													■	■							■	■					■	■	■			
SMONTAGGIO CANTIERE																																																■

CRONOPROGRAMMA - FASE 3

	SETTIMANE							
FASE DI LAVORO	1	2	3	4	5	6	7	8
PIAZZO CANTIERE								
SPOSTAMENTO ATTREZZATURE								
ELETTRICISTA PER RIMOZIONI								
DEMOLIZIONI								
CARTONGESSISTA CONTROSOFFITTI ANTISFONDELLAMENTO								
CARTONGESSISTA CONTROSOFFITTI DI FINITURA								
ELETTRICISTA PER NUOVE POSE IN OPERA								
RIPRISTINO POSIZIONAMENTO ATTREZZATURE								
PITTORE								
SMONTAGGIO CANTIERE								