



Mod.DL.7
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
Art. 237 DPR 207/2010

Luigi Franzoni
studio di ingegneria

STAZIONE APPALTANTE	dr. arch. GIOVAN MARIA MAZZOLI, in qualità di Direttore del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale della Provincia di Brescia, con sede legale in Piazza Paolo VI n.29 a Brescia, Codice Fiscale: 80008750178 Partita Iva: 03046380170 R.U.P. dr. arch. DANIELA MASSARELLI
LAVORI	LICEO "BAGATTA" (SEDE E PALESTRA) IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA (BS), Via Bagatta n.34 LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO
CODICE CIG	8904026AB1
CODICE CUP	H16B20000820001
APPALTATORE	Andreis Pietro s.r.l.
CON SEDE LEGALE IN	Rodengo Saiano (BS) Via Santa Marta n. 8/A
PARTITA I.V.A.	03528600178
CODICE FISCALE	03528600178
CONTRATTO	Determinazione dirigenziale n.1446/2021 del 22/09/2021
IMPORTO BASA D'ASTA	€ 68.543,20
ONERI PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.543,20
RIBASSO % SU IMPORTO BASE D'ASTA	1.0%
IMPORTO DEL CONTRATTO	€ 65.340,00 + € 2.543,20 = 67.883,20
DATA DI CONSEGNA DEI LAVORI	08.03.2022
GIORNI LAVORATIVI	90 naturali consecutivi
TERMINE DI ULTIMAZIONE	05.06.2022
SOSPENSIONE DEI LAVORI N.1	28.03.2022
RIPRESA DEI LAVORI N.1	04.04.2022
SOSPENSIONE DEI LAVORI N.2	05.07.2022
PROROGA LAVORI	Del 12.07.2022 pari a 30gg – del 10.06.2022
RIPRESA DEI LAVORI N.2	08.09.2022
CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI	In data 14.09.2022 (prot. 00176251 del 26-09-2022)

PREMESSE

Richiamata per intero la RELAZIONE SUL CONTO FINALE, redatta ai sensi dell' Art.14 c.1 lett.e) del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 e s.m.i., in data 09.11.2022, si emette il seguente CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, ai sensi dell'Art. 237 del DPR 207/2010.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

ex art. 237 del Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010

In seguito alle risultanze delle visite effettuate, il sottoscritto Direttore:

Visti il D.Lgs 50/2016 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/2010 ed altra normativa vigente in materia di Lavori Pubblici;

CONSIDERATO:

1. che i lavori eseguiti dall'Impresa Andreis Pietro s.r.l. corrispondono a quelli indicati nel contratto di appalto prot. n.1446/2021 del 22/09/2021;
2. che i medesimi sono stati eseguiti con buoni materiali e a regola d'arte;
3. che gli operai vennero regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL DI BRESCIA 4934337-92 con decorrenza continuativa;
4. che l'Impresa è in regola col versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, giusto certificato di regolarità contributiva DURC in corso di validità e disponibile agli atti della Stazione Appaltante;
5. che l'Impresa non ha ceduto l'importo dei suoi crediti o rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;
6. che la contabilità finale è stata regolarmente revisionata;
7. che l'importo netto dei lavori, giuste le risultanze dello stato finale accettato senza riserve dall'Impresa, è di netti € 65.340,00 + € 2.543,20 (Sicurezza) = 67.883,20 e perciò compreso nei limiti della somma autorizzata;

CONSIDERATO INOLTRE:

Che, rispetto al progetto appaltato non sono state realizzate alcune opere ma che gli importi derivanti sono stati utilizzati per far fronte ad alcuni imprevisti non prevedibili nella realizzazione degli interventi (interferenze sottoservizi). Si descrive di seguito quanto non realizzato e le motivazioni tecniche:

- La realizzazione delle contropareti REI previste nei locali Laboratorio di Chimica a Piano Terra e Laboratorio di Fisica a Piano Primo non sono state realizzate in quanto, come da comunicazione dell'Istituto Scolastico del 11/02/2022 Pr. U. N. 0000389 il Laboratorio di Fisica di Piano Primo viene scambiato a Piano Terra lato Sud con l'attuale laboratorio di Informatica. Tali locali, in virtù delle nuove funzioni e degli spessori delle pareti non hanno necessità di nuovi interventi. Il locale laboratorio di Chimica a Piano Terra è stato verificato che presenta spessori delle pareti che non richiedono interventi per l'incremento del grado EI come verrà opportunamente dimostrato nel corso della pratica SCIA antincendio;
- La realizzazione in palestra della porta di emergenza M2 in uscita dallo spogliatoio a piano terra prevista a progetto, non è necessaria in quanto si riscontra che: ognuna delle due palestre dell'edificio presenta n.2 uscite di sicurezza; non è necessario creare ulteriori aperture e accessi alla palestra anche per non rovinare l'aspetto estetico di facciata.

In virtù del DM del 1992 testo coordinato Ing. Malizia alla nota 20, riteniamo che nel caso specifico si possa fare riferimento al DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi" che all'art.8 prevede che vi siano almeno n.2 uscite per ogni settore. Nel caso in esame sono presenti n.3 uscite nel settore che risultano più che sufficienti a garantire l'esodo, ciò in analogia con quanto presente a piano interrato. Le lunghezze dei percorsi di esodo non superano i 40m, si riporterà dettaglio sempre nella pratica SCIA Antincendio.



- Si precisa inoltre che come concordato con il RUP, non è stato perfezionato il collegamento della rete idranti con la Villa Manenti, pertanto il collaudo qui allegato riguarda le sole opere qui effettuate; Si precisa che non appena la Provincia effettuerà tale collegamento, dovrà essere ricollaudato l'intero impianto.

PERTANTO CERTIFICA

che i lavori di cui sopra, eseguiti dall'Impresa sopraccitata in base al contratto di appalto anzidetto, sono stati regolarmente eseguiti e ne liquida l'importo netto in EURO 67.883,20 da cui detratti gli acconti corrisposti in netti EURO 52.000,00 resta il credito netto di EURO 15.883,20 che può pagarsi all'Impresa.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 102 del D.Lgs 50/2016, il presente certificato ha carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dalla data della sua emissione.

ALLEGATI

1. As built:
 - 210050_All.2.1_ Planimetria Generale_As built
 - 210050_All.2.2_ Pianta Piano Terra_As built
 - 210050_All.2.3_ Pianta Piano Primo_As built
 - 210050_All.2.4_ Pianta Piano Secondo_As_Built
 - 210050_All.2.5_ Palestra_As built
2. Documenti idranti sostituiti e attacco motopompa
3. Dichiarazioni conformità impianto idranti
4. Dichiarazioni conformità impianto elettrico gruppo pompaggio
5. Collaudo Gruppo pompe DAB
6. Primo avviamento Majitecno
7. Relazione fotografica pre e post intervento

Brescia, 22.11.2022

Funzione, Nome, Cognome	FIRMA
Il D.L. ING. LUIGI FRANZONI	<i>f.to digitalmente</i>
Il Legale Rappresentante dell'Appaltatore SIG.R ANDREIS PIETRO S.R.L.	<i>f.to digitalmente</i>
Visto Il R.U.P. ARCH. DANIELA MASSARELLI	<i>f.to digitalmente</i>