



PROVINCIA DI BRESCIA

AREA DEL TERRITORIO

SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA DIREZIONALE

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

OGGETTO: I.I.S. "OLIVELLI-PUTELLI - SEDE" IN COMUNE DI DARFO BOARIO TERME (BS). LAVORI DI ADEGUAMENTO ANTINCENDIO. CUP H86B20000590001 CIG 8897090EEB

IMPRESA: Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale
Via F. De André, 2
San Martino in Strada (LO)

CONTRATTO: Prot. Generale n. 2021/00212591 de 03/12/2021

IMPORTO CONTRATTUALE:

€ 71.400,00, di cui € 68.400,00 per lavori ed
€ 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a
ribasso più IVA 22%

* * *

Il Direttore dei Lavori, l'anno 2022, il giorno 29 del mese di novembre:

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 1358/2021 del 10/09/2021 è stato disposto di dare avvio alla procedura di affidamento dei lavori "I.I.S. "Olivelli-Putelli - sede" in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000590001 CIG 8897090EEB", provvedendo all'approvazione del progetto definitivo/esecutivo, corredato degli elaborati progettuali per una spesa complessiva di € 100.000,00 di cui € 72.000,00 per lavori, € 3.000,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso e € 2.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con il medesimo atto è stato disposto di procedere, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni, in Legge 11 settembre 2020, n. 120, di procedere all'affidamento dei lavori mediante selezione del contraente con la procedura di affidamento diretto di cui all'art. 1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, del Decreto Legge 77/2021, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di eprocurement SINTEL per l'esecuzione dell'informale indagine di mercato, ponendo a base di gara un importo pari ad € 75.000,00, di cui € 72.000,00 per i lavori ed € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad € 25.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, per complessivi € 100.000,00;
- con determinazione dirigenziale n. 1442 del 22/08/2021 è stato disposto, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, di procedere all'affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera a) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, come novellato dall'art. 51, del Decreto Legge 77/2021, dei lavori "I.I.S. "Olivelli-Putelli - sede" in comune di Darfo Boario Terme (BS). Lavori di adeguamento antincendio. CUP H86B20000590001 CIG 8897090EEB" in favore di "Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale" con sede legale in San Martino in Strada, Via De André n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 05279280969, nella persona del legale rappresentante Sig. Renato Sangregorio, a seguito di offerta di ribasso del 5,00% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale determinato pertanto in € 71.400,00, di cui € 68.400,00 per lavori ed € 3.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad Iva 22%; ;
- A norma dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'affidatario ha costituito garanzia definitiva per l'importo di € 7.140,00 (euro settemilacentotrenta/00), mediante polizza fidejussoria emessa da "Sace BT S.p.A.", al n. 1687.00.27.2799826348, in data 19/11/2021.
- il contratto è stato stipulato con Protocollo Generale n. 2021/00212591 de 03/12/2021;

- i tempi contrattuali per l'esecuzione dei lavori sono stabiliti in 90 giorni decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori;
- I lavori sono stati consegnati il 01/06/2022 come risulta da verbale in pari data firmato senza riserve dall'impresa;
- il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori scadeva il 29/08/2022;
- i lavori sono stati ultimati il 29/08/2022, come risulta dal verbale in pari data, e pertanto entro il termine contrattuale;
- i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali e agli ordini e disposizioni impartite dal Direttore dei lavori;
- Durante il corso dei lavori è stato emesso un certificato di pagamento, in data 20/07/2022 per un importo complessivo pari a € 55.586,38;
- Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa.

Riscontrato tutti i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal contratto per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di netti € 71.400,00;
- che l'importo netto dei lavori eseguiti, quale risulta dallo stato finale redatto in data 01/09/2022 ammonta a € 71.392,03, ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate, rispetto alle quali si ha un economia di € 7,97;
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve;
- che non si è reso necessario procedere alla revisione dei prezzi come da prezziario Regione Lombardia 2022 (aggiornamento straordinario predisposto ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022 - convertito in L. 91 del 15 luglio 2022);

Accertato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- l'Impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizze INPS posizione n° 4968557123 dal 16/05/2006 Sede di Lodi, INAIL posizione assicurativa n° 14336803 dal 01/05/2006 Sede di Lodi PAT: 92048208;
- che durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;

- che non si è provveduto alla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum, perché non è stato necessario occupare proprietà di terzi in modo permanente o temporaneo, né sono stati prodotti danni di sorta alle medesime;
- che l'impresa non ha ceduto i propri crediti;

C E R T I F I C A

che i lavori di cui sopra assunti dalla ditta "Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale" con sede legale in San Martino in Strada, Via De André n. 2, Codice fiscale/Partita Iva 05279280969, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo in € 71.392,03 da cui detraendo l'ammontare dei pagamenti in acconto per un totale di € 55.586,38, resta la somma di € 15.805,65 che può essere pagata alla Ditta "Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale" a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 29/11/2022

Il Rappresentante dell'impresa
"Sangregorio s.r.l. Società Unipersonale"

SANGREGORIO S.R.L.
Via Fabrizio De André, 2
26877 San Martino in Strada (LO)
Tel. 0371/415912 - Fax 0371/418913
C.F. P.I. 05279280969

Il Direttore dei Lavori
Geom. Ubaldo Copeta



Visto:

Il Responsabile del Procedimento
(Arch. Margherita Colombini)

