



**AREA DEL TERRITORIO  
SETTORE DELLA EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**

**Lavori:** “Palazzo Martinengo Cesaresco in Comune di Brescia. Opere di messa a norma e riqualificazione ex palazzina custode Via Musei, 30”  
CIG: 9039902B1D

**Ditta:** Edil C 4 s.r.l.  
Con sede in Chiari (BS) via Monticelli, 19

**Contratto:** Prot. Generale n. 2022/00103298 del 06/06/2022

**Importo Contrattuale:** € 62.870,00 Iva esclusa, di cui € 62.370,00 per lavori ed € 500,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Il Direttore dei Lavori, l'anno 2022, il giorno 28 del mese di novembre

Premesso che:

- con Determinazione Dirigenziale n. 816/2022 del 18/05/2022 è stato disposto di approvare progetto definitivo semplificato dei lavori, "Palazzo Martinengo Cesaresco in comune di Brescia. Opere di messa a norma e riqualificazione ex palazzina custode Via Musei, 30 CUP H87H21008180003 CIG 9039902B1D" per un importo di € 77.577,75, di cui € 63.000,00 per lavori, € 500 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.077,75 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con Determinazione Dirigenziale n° 870/2022 del 27/05/2022, i lavori "Palazzo Martinengo Cesaresco in Comune di Brescia. Opere di messa a norma e riqualificazione ex palazzina custode Via Musei, 30" sono stati affidati a "Edil C4" con sede legale in Chiari (BS) via Monticelli 19, a seguito di offerta di ribasso dell'1,00% sull'importo preventivato, per un importo contrattuale di € 62.870,00, Iva esclusa;
- il contratto è stato stipulato con Prot. Generale n. 2022/00103298 del 06/06/2022
- i lavori sono stati consegnati con verbale redatto in data 14/06/2022;
- il capitolato speciale d'appalto stabiliva in 90 giorni il tempo utile per l'esecuzione dei lavori pertanto, il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori scadeva il giorno 11/09/2022;
- con verbale n.1 di sospensione in data 11/07/2022 sono stati sospesi i lavori;
- con verbale n.1 di ripresa in data 22/08/2022 sono stati ripresi i lavori;
- con verbale n.2 di sospensione in data 11/09/2022 sono stati sospesi i lavori;
- con verbale n.2 di ripresa in data 30/09/2022 sono stati ripresi i lavori;
- a causa delle succitate sospensioni il tempo utile è stato protratto di giorni 61 e pertanto il nuovo termine ultimo contrattuale risulta essere il 11/11/2022;
- l'ultimazione lavori è avvenuta il giorno 11/11/2022, come risulta da verbale di fine lavori e quindi in tempo utile;
- i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori;
- durante il corso di lavori è stato emesso nr. 1 certificato di pagamento per l'importo di € 53'904,32;

Proceduto alla ricognizione dei lavori eseguiti in contraddittorio con l'Impresa.

Riscontrato tutti i documenti contabili.

Verificato:

- che i lavori eseguiti sono quelli previsti dal progetto per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella complessiva somma di netti € 62.870,00;
- che l'importo netto dei lavori eseguiti, quale risulta dallo stato finale redatto in data 11/11/2022 ammonta a € 62.870,00, ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate, rispetto alle quali si ha un economia di € 0,00;
- che l'Impresa ha firmato il registro di contabilità e il conto finale senza riserve.

Accertato:

- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;

- che l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- che i lavori non hanno interessato aree di proprietà privata;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni impartite dalla direzione dei lavori;
- l'impresa ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro mediante posizione assicurativa INAIL;

## CERTIFICA

Che i lavori di cui sopra assunti dalla "Edil C4" con sede legale in Chiari (BS) via Monticelli 19, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo in € 62.870,00 da cui detraendo l'ammontare del certificato di pagamento n. 1 per un totale di € 53'904,32, resta la somma di € 8.965,68 + I.V.A. che può essere pagata alla Ditta "Edil C4" a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.


Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 28/11/2022

Il rappresentante dell'Impresa

(Gm. Ivan Cancelli)  
**EDIL C4 S.R.L.**  
Via Monticelli n. 19  
25032 CHIARI (BS)  
C.F. e P. IVA 01502860982

Il Direttore dei lavori  
Responsabile Unico del Procedimento  
(Arch. Paola Faroni)



Visto:

Il Dirigente

Arch. Giovan Maria Mazzoli