



Determinazione Dirigenziale n° 1473/2023

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 1407/2023

OGGETTO: SPBS 45 BIS GARDESANA OCCIDENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 28+100 E AL KM 22+851 NEI COMUNI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO - BARRIERE DI SICUREZZA- CUP H27H19002110003 - CIG 9456794947- APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE- CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
 IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025;
- il decreto del Presidente n. 200 del 07/06/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'OBO.49 "Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale" OBG 49.001 "Interventi Manutentivi Straordinari alla Viabilità in Corso di Realizzazione o Programmati negli Anni Antecedenti a quello in Corso";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG **9456794947**e del CUP H27H19002110003.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n° 1178 dell'1/9/2020 venne definitivamente aggiudicato l'intervento in oggetto all'operatore economico NEVADA SRL, con sede in TRENTOLA DUCENTA (ce) in Via Nevada, 7 – C.F./P.IVA 04363000615 per un importo contrattuale di € 174.690,90 (di cui € 15.000,00
 Documento firmato digitalmente

per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso), oltre IVA;

- il contratto d'appalto venne stipulato in data 30/9/2020 e registrato al n° 88 di rep.Part. della Provincia;

- con determina dirigenziale n° 276 del 24/02/2022 si è disposta ai sensi dell'art. 108, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto, la risoluzione del contratto d'appalto n° 88 di Rep.Part. stipulato con l'operatore economico NEVADA SRL, con sede in TRENTOLA DUCENTA (ce) in Via Nevada, 7 – C.F./P.IVA 04363000615;

Considerato che:

- a seguito della suddetta risoluzione contrattuale si è deciso di procedere al completamento dell'intervento suddividendolo in tre prestazioni separate:
 1. opere stradali;
 2. posa barriere di sicurezza;
 3. posa giunti di dilatazione.
- con determina dirigenziale n° 1987 Del 4/11/2022 venne affidata l'esecuzione dei seguenti lavori di completamento:

SPBS 45 bis GARDESANA OCCIDENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 28+100 E AL KM 22+851 NEI COMUNI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO - OPERE DI COMPLETAMENTO - BARRIERE DI SICUREZZA - CUP H27H19002110003. CIG 9456794947

- all'operatore economico SIAS SpA con sede in Via Prade, 37 – Darfo B.T. (BS) – c.f./P.IVA 01854400981 per un importo contrattuale di €. 61.551,92 (di cui €. 3.121,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 22% di €. 13.541,42 per un totale di €. 75.093,34;
- in data 9/11/2022 è stato stipulato contratto d'appalto registrato al n° 122 del 10/11/2022 di Repertorio Particolare.

i lavori hanno avuto inizio in data 12/12/2022 e sono stati ultimati in data 22/12/2022;

- durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario raggiungere la lunghezza minima di posa della barriera di sicurezza modello "H2BL-MARC2020" che ha reso necessario estendere lo sviluppo lineare della barriera di sicurezza rispetto a quanto indicato nella documentazione di progetto senza introduzione di nuove voci di prezzo;
- tale maggiore posa ha comportato un incremento netto dei costi pari ad €. 6.912,56, variazione contrattuale che rientra nei limiti previsti dall'art. 106 comma 2) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. (inferiore alla soglia comunitario ed al 15% dell'importo contrattuale)
- in data 15/6/2023 il Direttore dei Lavori, dott. ing. Adriano Reggia, incaricato con determina dirigenziale n° 1853/2019 e disciplinare n° 95 di Rep part. 2019, ha redatto il conto finale dei lavori che li quantifica in complessivi €. 68.464,48 con un residuo credito dell'impresa pari a netti €. 68.464,48;
- l'impresa ha sottoscritto il conto finale senza apporre riserva alcuna;

- in data 15/6/2023 il Direttore dei Lavori ha altresì redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori che conferma in netti €. 68.464,48 il residuo credito dell'impresa.
- Si rende necessario procedere all'approvazione della variante contrattuale, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto.

Richiamati infine:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti;
- l'art. 107, del D. Lgs.18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto n° 122 di Rep part del 10/11/2022 stipulato con SIAS SpA con sede in Via Prade, 37 – Darfo B.T. (BS) – c.f./P.IVA 01854400981 e relativo al seguente intervento:

SPBS 45 bis GARDESANA OCCIDENTALE - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 28+100 E AL KM 22+851 NEI COMUNI DI MANERBIO E BASSANO BRESCIANO CUP H27H19002110003 - OPERE DI COMPLETAMENTO – BARRIERE STRADALI -. CIG 9456794947

per un importo di netti €. 6.912,56;

2. di approvare il conto finale dell' intervento di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Adriano Reggia in data 15/6/2023, che quantifica in netti €. 68.464,48 l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa SIAS SPA;
3. di approvare altresì il certificato di Regolare esecuzione dei lavori sopra menzionati che conferma in netti €. 68.464,48 l'ammontare complessivo netto dei lavori realizzati con un residuo credito netto dell'impresa è pari ad €. 68.464,48.
4. di dare atto che la spesa complessiva di €. 68.464,48 oltre IVA 22% di €. 15.062,18 per un totale di €. 83.526,66 risulta finanziata alla missione 10 programma 1005 capitolo 90001161 imp. 2023/1308 per €. 75.093,34 e imp. 2023/1302 per €. 8.433,32.

Brescia, li 11-07-2023

II DIRIGENTE
PIERPAOLA ARCHINI