

PROVINCIA DI BRESCIA



AREA TECNICA
SETTORE DELLE STRADE, EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

* * *

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

* * *

**OGGETTO: I.P.S.S.A.R. "DE MEDICI" IN COMUNE DI DESENZANO DEL GARDA. LAVORI DI AMPLIAMENTO.
CUP H11E17000530003 OPERE DI COMPLETAMENTO
MEDIANTE POSA CORPI ILLUMINANTI CIG 94123271F5**

**IMPRESA: "BACCINELLI MARIO E ALEX S.R.L."
Via Mattei, 103
LONATO DEL GARDA (BS)**

CONTRATTO: Protocollo Generale 233027/2022 del 13-12-2022

**IMPORTO CONTRATTUALE: € 58.804,16, di cui € 58.004,16 per lavori ed € 800,00, oltre ad Iva 10%
Importo perizia € 28.500,00 di cui € 27.500 per lavori ed € 1.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre ad Iva 10%**

* * *

**BACCINELLI MARIO E ALEX SRL
25017 LONATO DEL GARDA (BS)
VIA MONTEBELLO N. 3/C**

REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE - PARTITA IVA

02281670980

Il Direttore dei Lavori, l'anno 2022, il giorno 20 del mese di dicembre;

Visto il progetto principale approvato con Determinazione Dirigenziale n. 1714/2022 in data 27/09/2022, che prevedeva una spesa complessiva di € 67.500,00 così ripartita:

a) Lavori	€ 59.200,00	
Oneri per la sicurezza	€ 800,00	€ 60.000,00
b) Somme a disposizione		
IVA 10%	€ 6.000,00	
Incentivo Art. 92 D.lgs.vo 163/06	€ 1.200,00	
Imprevisti	€ 300,00	
Totale somme a disposizione		€ <u>7.500,00</u>
TOTALE		€ 67.500,00

Visto il Contratto Protocollo Generale n. 2233027/2022 del 13-12-2022, con il quale sono stati appaltati i lavori all'operatore economico "Baccinelli Mario e Alex s.r.l." con sede legale in Lonato del Garda (BS), Via Montebello n. 3/C, Codice fiscale/Partita Iva 02281670980, avendo offerto un ribasso d'asta del 2,02% sulla somma di € 59.200,00 + € 800,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, risultando un importo contrattuale di € 58.804,16, di cui € 58.004,16 per lavori ed € 800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso+ IVA 10%;


Visto l'art. 7 del contratto che fissa il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in giorni 30 (trenta);

Visto il verbale di consegna lavori in data 16/11/2022;

Visto il termine ultimo per l'esecuzione dei lavori fissato entro il giorno 15/12/2022;

Vista la proroga concessa con determinazione Dirigenziale n. 2379 del 15-12-2022 per l'esecuzione delle opere previste nella perizia di variante e suppletiva n° 1 per un periodo di 5 giorni;

BACCINELLI MARIO E ALEX SRL
25017 LONATO DEL GARDA (BS)
VIA MONTEBELLO N. 3/C
REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE - PARTITA IVA
02281670980



Vista la scadenza definitiva del tempo utile protratto di giorni 5, per cui il nuovo termine ultimo per l'esecuzione dei lavori viene a decadere il giorno 20-12-2022.

Visto il certificato di ultimazione lavori in data 19-12-2022 dal quale risulta che i lavori sono stati ultimati il giorno 19-12-2022, quindi entro il tempo utile contrattuale;

Vista la perizia suppletiva e di variante approvata con Determinazione Dirigenziale n. 2379 del 15-12-2022, per un importo di € 28.500,00 di cui € 1.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA 10%, finanziata nell'ambito del quadro economico del progetto;

Visto il nuovo importo contrattuale ammontante a netti € 87.304,16, di cui € 85.504,16 per lavori ed € 1.800,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre Iva al 10%;

Proceduto alla ricognizione dei lavori in data 20-12-2022 eseguiti in contraddittorio con l'Impresa.

Riscontrato tutti i documenti contabili.

Verificato:


- che i lavori eseguiti sono quelli previsti col progetto, per i quali furono autorizzati i fondi occorrenti nella somma complessiva di netti € 87.304,16, più IVA 10%;
- che durante il corso dei lavori non è stato emesso alcun certificato di pagamento;
- che l'importo netto dei lavori eseguiti, quale risulta dallo stato finale in data 19-12-2022, ammonta ad € 87.304,16 inclusi gli oneri della sicurezza, ed è contenuto entro il limite delle somme autorizzate, rispetto alle quali si ha un'economia di € 0,00;
- che l'impresa ha sottoscritto il conto finale senza riserve;

Accertato:

- che i lavori sono stati svolti secondo le previsioni di progetto e le disposizioni impartite;
- che i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili;
- che durante il corso dei lavori non è avvenuto alcun infortunio degno di particolare menzione;

BACCINELLI MARIO E ALEX SRL
25017 LONATO DEL GARDA (BS)
VIA MONTEBELLO N. 3/C

REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE - PARTITA IVA
02281670980



- che l'Impresa "Baccinelli Mario e Alex s.r.l." esecutrice dei lavori, ha provveduto ad assicurare i propri operai contro gli infortuni sul lavoro mediante polizze con posizione continuativa N° cod. ditta 13316826 (INAIL di Brescia);
- che l'impresa non ha ceduto i propri crediti;
- che non si è provveduto alla pubblicazione degli Avvisi ad Opponendum, perché non è stato necessario occupare proprietà di terzi in modo permanente o temporaneo, ne sono stati prodotti danni di sorta alle medesime;

C E R T I F I C A

Che i lavori di cui sopra, assunti dall'operatore economico "Baccinelli Mario e Alex s.r.l." con sede legale in Lonato del Garda (BS), Via Montebello n. 3/C, Codice fiscale/Partita Iva 02281670980, sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali e pertanto ne liquida l'importo in € 87.304,16+ I.V.A. 10% che può essere pagata a saldo di ogni suo avere per l'esecuzione dei lavori suindicati salvo le risultanze della revisione contabile e la superiore approvazione del presente atto.

Letto, confermato e sottoscritto.

Brescia, 20/12/2022

L'IMPRESA
BACCINELLI MARIO E ALEX SRL
25017 LONATO DEL GARDA (BS)
VIA MONTEBELLO N. 3/C
REGISTRO IMPRESE - CODICE FISCALE - PARTITA IVA
02281670980

Visto, accertato e confermato
IL DIRIGENTE
(Dott. Arch. Giovan Maria Mazzoli)

IL DIRETTORE DEI LAVORI

(Arch. Margherita Colombini)