



Determinazione Dirigenziale n° 249/2024

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 270/2024

OGGETTO: BITUMATURA STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI D.M. 49/2018 - ANNO 2022 - APPLICATIVO 11 - CODICE CIG DERIVATO 94977585D8 - CUP H77H18001570001 - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI COLLAUDO

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 367 del 21/12/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di nomina del Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance OBO 49 “Manutenzione e riqualificazione del patrimonio stradale” – OBG 49.001 “Interventi manutentivi straordinari alla viabilità in corso di realizzazione o programmati negli anni antecedenti a quello in corso”

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2023-2025, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 226 del 11/07/2023;

Premesso che:

- l'intervento in oggetto risulta finanziato con fondi Decreto Ministero Infrastrutture Trasporti di concerto con Ministero Economie e Finanze n° 49/2018 anno 2021 per un importo complessivo di €4.660.762,49
- con determinazione dirigenziale n. 1441 del 25/10/2018 è stato individuato l'Appaltatore per la sottoscrizione dell'accordo quadro, relativo all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria

delle pavimentazioni stradali per un quadriennio e fino all'importo massimo di €. 25.000.000,00, nel Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da: Novastrade S.r.l. a socio unico con sede legale in Borgosatollo (BS), via del Canneto n. 53, (C.F.: 03224280986; P.IVA: 03224280986) iscritta al R.E.A. n. 515720 della C.C.I.A.A. di Brescia (*capogruppo mandataria del r.t.i.*), Gruppo Adige Bitumi S.p.a. con sede legale in Mezzocorona (TN) Corso IV Novembre 13/I, (C.F.: 00613760248; P.IVA: 00613760248) iscritta al R.E.A. n. 142143 della C.C.I.A.A. di Trento (*mandante del r.t.i.*), Frantoio Fondovalle S.r.l. con sede legale in Montese (MO) Via Provinciale, N.700, (C.F.: 00279260368; P.IVA: 00279260368) iscritta al R.E.A. n. 115060 della C.C.I.A.A. di Modena (*mandante del r.t.i.*), Sias S.p.a. con sede legale in Darfo Boario Terme (BS) Via Praden. 37, (C.F.:01854400981; P.IVA: 01854400981) iscritta al R.E.A. n. 361323 della C.C.I.A.A. di Brescia (*mandante del r.t.i.*);

- con repertorio provinciale n. 37218 del 20/2/2019 è stato registrato l'accordo quadro;
- con determinazione dirigenziale n. 2099 del 18/11/2022 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di bitumatura straordinaria delle strade provinciali per l'anno 2022 ed affidato l'intervento mediante stipula dell'undicesimo contratto applicativo dell'Accordo quadro al Raggruppamento temporaneo come sopra identificato, per un importo contrattuale di netti €. **3.712.862,81** (comprensivo di 66.500,00 per oneri per la sicurezza);
- il contratto applicativo è stato sottoscritto dalle parti in data 20/01/2023 e registrato al Repertorio della Provincia con n. 9;

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n° 27 del 05/01/2024 è stata approvata perizia di variante e suppletiva dell'intervento di che trattasi, conseguente all'applicazione dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 che prevede, per i contratti aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il 31/12/2021, per la contabilizzazione e liquidazione dei lavori eseguiti nel corso del 2022, l'applicazione dei prezzi di riferimento aggiornati a luglio 2022, riconoscendo all'appaltatore il 90% dei maggiori importi da essa derivanti per un importo netto pari a € 92.144,69;
- con la medesima determinazione dirigenziale è stato altresì approvato il conto finale dell'intervento, redatto in data 13/12/2023, firmato digitalmente dalla Ditta appaltatrice per accettazione e senza riserve, nel suo importo di netti € 3.796.931,79 con un residuo credito dell'impresa di netti €. 287.348,22.

Considerato che:

- con determinazione Dirigenziale n. 2228 del 12/10/2023 è stato nominato collaudatore tecnico amministrativo dell'intervento in oggetto il geometra Dino Alberto Bonfadini, dipendente di ruolo presso il settore delle Strade e dei trasporti;
- il Certificato di collaudo, redatto in data 28/12/2023 dal Geom. Dino Alberto Bonfadini, conferma l'ammontare dello stato finale in € 3.796.931,79 dal quale, dedotti acconti già corrisposti pari a €. 3.509.583,57, residua un credito dell'appaltatore di netti €. 287.348,22
- il Certificato di Collaudo sopra specificato dichiarando la collaudabilità dell'intervento prescrive, riscontrato un difetto di esecuzione parziale della segnaletica orizzontale non conforme al Capitolato, una trattenuta sulla rata di saldo pari ad €. 22.100,60 che potrà essere erogata a seguito del rilascio di idonea attestazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento in merito al rifacimento dei lavori non conformi ed il raggiungimento dei valori richiesti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Richiamato l'articolo 107 del Decreto Legislativo n.267 del 18.08.2000.

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

DETERMINA

1. di approvare il Certificato di collaudo dei lavori in oggetto, allegato al presente provvedimento quale parte integrante del medesimo, redatto dal Geometra Dino Alberto Bonfadini in data 28/12/2023 che conferma l'importo dello stato finale approvato con determinazione dirigenziale n° 27 del 05/01/2024 in € 3.796.931,79 dal quale vanno dedotti acconti già corrisposti di € 3.509.583,57 con un residuo credito di € 287.348,22 oltre IVA 22%, importo che verrà corrisposto con separato atto a seguito di presentazione di polizza prevista dall'art. 103 comma 6 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
2. di dare atto che il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione.
3. di provvedere allo svincolo della cauzione contrattuale n. 2366776 del 28/11/2022 emessa da Coface S.a..
4. di approvare il quadro economico finale dell'intervento nei seguenti termini:

STATO FINALE DEI LAVORI (rimodulato con applicazione dei maggiori costi ex art. 26 D.L. 50/2022 al 90%)	€.		3.796.931,79
IVA LAVORI	€.		835.325,00
SPESE TECNICHE	€.		38.650,09
COMPENSO INCENTIVANTE	€.		79.580,95
ECONOMIE	€.		10.200,48
COSTO TOTALE INTERVENTO		€.	4.760.688,30

5. di dare atto che relativamente all'intervento in oggetto risultano già spesi € 4.320.342,05, e che la somma residua di € 440.346,25 risulta imputata rispettivamente per € 340.420,42 alla missione 10 programma 1005 capitolo 9000870 imp. 2023/1440; per € 79.279,67 alla missione 10 programma 1005 capitolo 2023/2044, per € 20.646,14 al capitolo 90001092 imp. 2024/676
6. di dare atto che la quantificazione dell'incentivo per funzioni tecniche, nonché la ripartizione fra i soggetti che ne avranno diritto, avverrà con separato atto ed in ottemperanza al Regolamento per la disciplina del fondo agli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., approvato con Decreto del Presidente della Provincia n° 458/2018 e modificato con DPP 64/2019 e con DPP 177/2019.

Brescia, li 02-02-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI