



Determinazione Dirigenziale n° 301/2024

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 56/2024

OGGETTO: S.P. 92 "MALEGNO - LOZIO" - MESSA IN SICUREZZA PONTE IN COMUNE DI MALEGNO KM 0+400 – CUP H77H21000190002- CIG 91391980C7 - APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT C) PUNTO 1) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 26 DEL DL 50/2022 "DECRETO AIUTI" E SS.MM.II - APPROVAZIONE CONTO FINALE DEI LAVORI E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE.

IL DIRIGENTE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione 2023-2025 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente n. 200 del 07/06/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025 e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 2/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.49 "Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale" e l'Obiettivo Gestionale OBG 49.001 "Interventi Manutentivi Straordinari alla Viabilità in Corso di Realizzazione o Programmati negli Anni Antecedenti a quello in Corso";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 95 del 16/05/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Dcreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG **91391980C7** e del CUP **H77H21000190002**;

Premesso che:

- con determina dirigenziale n. 1060 del 14/07/2021 è stato affidato l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per l'intervento, al dott. ing. Giorgio Gottardi, con studio in Corteno Golgi (BS), Via G. Leopardi, 156;
- con determinazione dirigenziale n° 411 del 16/03/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto nonché indetta procedura di affidamento dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 964 del 7/6/2022 è stato aggiudicato l'appalto di lavori alla società INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in C.da Piana Cataldo Lauria (PZ) – C.F./P.IVA 01880320765, per l'importo di netti € 274.076,83 (di cui €19.350,26 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);
- in data 28/07/2022 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 90 del 29/7/2022 di Repertorio Particolare;
- con determinazione dirigenziale n. 684 del 14/04/2023 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. la variante al contratto d'appalto di cui sopra per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 nell'importo di netti € 4.382,84;
- con determinazione dirigenziale n. 1257 del 21/06/2023 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. un'ulteriore variante al contratto d'appalto di cui sopra per l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 comma 6 ter del D.L. 50/2022 nell'importo di netti €2.741,52;
- con determinazione dirigenziale n. 2182 del 06/10/2023 è stata approvata ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. un'ulteriore variante al contratto d'appalto di cui sopra, non avente carattere sostanziale e che non modifica la natura delle prestazioni da parte dell'appaltatore, nell'importo di netti €29.512,14;
- l'importo complessivo dei lavori autorizzati ammontava pertanto ad €310.713,33.

Considerato che:

- i lavori hanno avuto inizio in data 07/09/2022 e sono stati ultimati in data 30/08/2023;
- in data 11/12/2023 il Direttore dei Lavori, dott. ing. Gottardi Giorgio ha redatto il conto finale dei lavori che quantifica in € 22.516,71 il residuo credito dell'impresa calcolato ai prezzi di contratto ed in netti € 23.109,33 l'importo dell'adeguamento prezzi sul conto finale calcolato ai sensi dell'art. 26 del D.L. 50/2022 per un totale da corrispondere all'appaltatore di netti € 45.626,04, con un importo complessivo dei lavori autorizzati di netti € 333.822,66;
- in data 11/12/2023 il Direttore dei Lavori, dott. ing. Gottardi Giorgio ha altresì redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori, che conferma in complessivi netti € 45.626,04 il residuo credito dell'impresa;
- Si rende, pertanto, necessario procedere all'approvazione della variante contrattuale, del conto finale e del certificato di regolare esecuzione dell'intervento in oggetto.

Richiamati infine:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti;
- l'art. 107, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera a del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto n. 90 del 27/07/2022 stipulato con INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL con sede in Contrada Piano Cataldo – LAURIA (PZ) – CF./P.IVA. 01880320765 e relativa al seguente intervento: **S.P. 92 "MALEGNO - LOZIO" - MESSA IN SICUREZZA PONTE IN COMUNE DI MALEGNO KM 0+400 – CUP H77H21000190002- CIG 91391980C7** per un importo di netti €. 23.109,33 e relativa ai maggiori costi sul residuo credito calcolato con prezzi di contratto per applicazione delle previsioni dell'art. 26 del D.L. 50/2022 e ss.mm.ii.;
2. di approvare il conto finale dell'intervento di che trattasi, redatto dal Direttore dei Lavori, dott. ing. Gottardi Giorgio in data 11/12/2023, che quantifica in netti complessivi €. 333.822,66 l'importo dei lavori eseguiti dall'impresa **INAI COSTRUZIONI GENERALI SRL** di cui già corrisposti €. 288.196,62 con un residuo credito complessivo di €. 45.626,04;
3. di approvare, altresì, il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori sopra menzionati che conferma in netti €. 45.626,04 il credito complessivo netto dell'appaltatore;
4. di provvedere allo svincolo della cauzione contrattuale n. 10008110000350 del 20/07/2022 emessa da Bene Assicurazioni S.p.a.;
5. di approvare il quadro economico finale dell'intervento nei seguenti termini:

LAVORI	€.		314.472,40
ONERI PER LA SICUREZZA	€.		19.350,26
IVA LAVORI	€.		73.440,98
SPESE TECNICHE	€.		50.800,21
FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	€.		3.481,15
RILIEVI, ACCERTAMENTI, INDAGINI E PROVE DI CARICO	€.		5.016,41
ECONOMIE	€.		33.438,59
COSTO TOTALE INTERVENTO		€.	500.000,00

6. di imputare la spesa complessiva di €. 500.000,00, di cui già spesi €.392.434,81 con un residuo, quindi di €.107.565,19, alla missione 10 programma 1005 cap. 90001059 imp.2023/1213.

Brescia, li 12-02-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI