

Cronoprogramma dei lavori di RISTRUTTURAZIONE ENERGETICA INVOLUCRO E IMPIANTO TERMICO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA del COMUNE DI SONGAVAZZO (BG)

N°it.	Descrizione dei lavori	Mese 01	Mese 02	Mese 03	Mese 04	Mese 05
1	Allestimento e gestione cantiere					
	TEMPO PREVISTO 100 giorni					
2	Isolamento termico del sottotetto					
	TEMPO PREVISTO 5 giorni					
3	Sostituzione serramenti					
	TEMPO PREVISTO 15 giorni					
4	Rimozione controsoffitti					
	TEMPO PREVISTO 3 giorni					
5	Rimozione piastrelle ed elementi vari					
	TEMPO PREVISTO 4 giorni					
6	Spostamento impianto elettrico e termico					
	TEMPO PREVISTO 18 giorni					
7	Realizzazione isolamento termico interno					
	TEMPO PREVISTO 36 giorni					
8	Realizzazione/rimontaggio controsoffitti					
	TEMPO PREVISTO 7 giorni					
9	Bonifica serbatoio di gasolio esistente					
	TEMPO PREVISTO 3 giorni					
10	Realizzazione nuova linea gas metano					
	TEMPO PREVISTO 4 giorni					
11	Opere adeguamento centrale termica					
	TEMPO PREVISTO 5 giorni					
12	Lavaggio chimico impianto termico					
	TEMPO PREVISTO 15 giorni					
13	Riqualficazione centrale termica					
	TEMPO PREVISTO 15 giorni					
14	Sostituzione scaldacqua					
	TEMPO PREVISTO 2 giorni					
15	Installazione sistema di regolazione					
	TEMPO PREVISTO 3 giorni					
16	Opere elettriche					
	TEMPO PREVISTO 15 giorni					
17	Sgombero materiali e cantiere					
	TEMPO PREVISTO 2 giorni					
	SOMMA GIORNI naturali consecutivi	1			100	

INIZIO LAVORI

FINE LA VORI