



Comune di Pavone del Mella - Protocollo n. 2083 del 03-03-2018

Provincia di Brescia

Comune di Pavone del Mella

Comune di Pralboino

**progetto
definitivo/esecutivo**

data:

febbraio 2018

PROGETTO:

COMPLETAMENTO DELLA PISTA CICLABILE DI COLLEGAMENTO TRA I COMUNI DI PAVONE DEL MELLA E PRALBOINO SULLA S.P. VII BAGNOLO MELLA SENIGA II° LOTTO.

Il Tecnico - Progettista e Direttore Lavori:

ARCH. BONORA MILKO

Via Palmiro Togliatti n°21
25020 - Pavone del Mella
tel 3388475809

CRONOPROGRAMMA

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

numero giorni lavorativi
pista Pavone – Pralboino



FASI LAVORATIVE OMOGENEE PER TUTTE LE OPERE

FASI	
FASE 1	1a
Durata 13 giorni	
1b	
FASE 2	2a
Durata 40 giorni	
2b	
2c	
FASE 3	3a
Durata 50 giorni	
3b	
3c	
FASE 4	4a
Durata 47 giorni	
4b	
4c	

SUB FASI DI LAVORO	
installazione del cantiere	
sistemazione di base del terreno e preparazione del terreno	
realizzazione pista su strada alzaia	
sbancamenti	
opere di regime idraulico e deviazione sottoservizi vari	
realizzazione linee acque bianche e cordolature	
srealizzazione sottofondi	
realizzazione binder	
realizzazione tratto di pista nel parcheggio centro commerciale	
opere di finitura della pista – tinteggiatura	
installazione cartellonistica	

totale giornate lavorative 150