

ALLEGATO "A"

Comune di Corzano
Provincia di Brescia

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MODIFICA INTERSEZIONE ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI ROTATORIA
TRA LA S.P. 16 E VIA GARIBALDI IN COMUNE DI CORZANO

COMMITTENTE: Amministrazione Comunale del Comune di Corzano.

CANTIERE: S.P. 16 (via Giuseppe Ungaretti) / via Giuseppe Garibaldi / via Casnia Casseviso,
Corzano (Brescia)

Brescia, 20/07/2018

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Geometra Schiavo Denis)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(Sindaco pro-tempore Benzoni Giovanni)

Geometra Schiavo Denis

Via Parenzo n°. 7/d

25125 Brrescia (Brescia)

Tel.: +39-030/3531989; +39-338/9604650 - Fax: .

E-Mail: home.schiavo@teletu.it; denis.schiavo@geopec.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	1	1	1	10/09/2018	10/09/2018
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	10/09/2018	10/09/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	10/09/2018	10/09/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	10/09/2018	10/09/2018
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1	1	10/09/2018	10/09/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1	1	10/09/2018	10/09/2018
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	1	1	1	10/09/2018	10/09/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	1	2	2	10/09/2018	11/09/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1	1	1	11/09/2018	11/09/2018
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1	1	1	11/09/2018	11/09/2018
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1	1	1	1	12/09/2018	12/09/2018
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	1	1	1	12/09/2018	12/09/2018
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	1	1	12/09/2018	12/09/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	3	5	13/09/2018	17/09/2018
Scavo a sezione obbligata	1	1	3	5	13/09/2018	17/09/2018
Drenaggio del terreno di scavo	1	1	2	2	17/09/2018	18/09/2018
Protezione delle pareti di scavo	1	1	2	2	17/09/2018	18/09/2018
Risezionamento del profilo del terreno	1	1	2	2	17/09/2018	18/09/2018
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi affacciati sul vuoto	1	1	1	1	18/09/2018	18/09/2018
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate	1	1	1	1	18/09/2018	18/09/2018
Posa di condotta fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad incastro)	1	1	5	7	18/09/2018	24/09/2018
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano	1	1	2	4	21/09/2018	24/09/2018
Posa di speco fognario prefabbricato	1	1	1	1	24/09/2018	24/09/2018
Tracciamento dell'asse di scavo	1	1	1	1	24/09/2018	24/09/2018
Scavo di sbancamento	1	1	4	4	25/09/2018	28/09/2018
Scavo eseguito a mano	1	1	4	4	25/09/2018	28/09/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	2	2	01/10/2018	02/10/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	2	2	01/10/2018	02/10/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	02/10/2018	02/10/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	2	2	02/10/2018	03/10/2018
Posa di condotta idrica	1	1	2	2	03/10/2018	04/10/2018
Posa di condotta elettrica	1	1	1	1	04/10/2018	04/10/2018
Posa di condotta telefonica	1	1	1	1	04/10/2018	04/10/2018
Rinterro di scavo	1	1	1	1	05/10/2018	05/10/2018
Formazione di rilevato stradale	1	1	4	6	05/10/2018	10/10/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	2	2	09/10/2018	10/10/2018
Formazione di fondazione stradale	1	1	2	2	11/10/2018	12/10/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	2	4	12/10/2018	15/10/2018
Pulizia di sede stradale	1	1	1	1	15/10/2018	15/10/2018

Tabella Analitica Gantt

Realizzazione di marciapiedi	1	1	2	2	16/10/2018	17/10/2018
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	1	2	2	18/10/2018	19/10/2018
Posa di segnali stradali	1	1	1	1	19/10/2018	19/10/2018
Montaggio di guard-rails	1	1	3	3	22/10/2018	24/10/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	1	1	2	2	23/10/2018	24/10/2018
Messa a dimora di piante	1	1	1	1	24/10/2018	24/10/2018
Formazione di tappeto erboso	1	1	1	1	24/10/2018	24/10/2018
Posa di panchine, cestini, fontanelle e fioriere	1	1	1	1	24/10/2018	24/10/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	24/10/2018	24/10/2018

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

1) = Impresa

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

Nome attività	Durata	Mese 1				Mese 2				Mese 3				Mese 4				Mese 5				Mese 6				Mese 7				Mese 8				Mese 9				Mese 10								
		s-1	s1	s2	s3	s4	s5	s6	s7	s8	s9	s10	s11	s12	s13	s14	s15	s16	s17	s18	s19	s20	s21	s22	s23	s24	s25	s26	s27	s28	s29	s30	s31	s32	s33	s34	s35	s36	s37	s38	s39	s40	s41	s42		
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1 g	Z1																																												
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1 g	Z1																																												
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g	1 g	Z1																																												
Realizzazione della viabilità del cantiere	1 g	Z1																																												
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1 g	Z1																																												
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1 g	Z1																																												
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche d	1 g	Z1																																												
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	2 g	Z1																																												
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1 g	Z1																																												
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e s	1 g	Z1																																												
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere	1 g	Z1																																												
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1 g	Z1																																												
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1 g	Z1																																												
Asportazione di strato di usura e collegamento	3 g	Z1																																												
Scavo a sezione obbligata	3 g	Z1																																												
Drenaggio del terreno di scavo	2 g		Z1																																											
Protezione delle pareti di scavo	2 g		Z1																																											
Risezionamento del profilo del terreno	2 g		Z1																																											
Realizzazione di passerella per attraversamento di scavi o spazi aff	1 g		Z1																																											
Posa reti e cavi di acciaio per la stabilizzazione di scarpate	1 g		Z1																																											
Posa di condotta fognaria in conglomerato cementizio (giunto ad i	5 g		Z1																																											
Riprofilatura delle sponde di solchi o fossati eseguita a mano	2 g			Z1																																										
Posa di speco fognario prefabbricato	1 g			Z1																																										
Tracciamento dell'asse di scavo	1 g			Z1																																										
Scavo di sbancamento	4 g			Z1																																										
Scavo eseguito a mano	4 g			Z1																																										
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	2 g				Z1																																									
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori strad	2 g				Z1																																									
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1 g				Z1																																									
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	2 g				Z1																																									
Posa di condotta idrica	2 g				Z1																																									
Posa di condotta elettrica	1 g				Z1																																									
Posa di condotta telefonica	1 g				Z1																																									
Rinterro di scavo	1 g				Z1																																									
Formazione di rilevato stradale	4 g				Z1																																									