

PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI DUE TENSOSTRUTTURE – CISERANO (BG)



COMMITTENTE:

Comune di Ciserano (BG)

studio**28**architettura
a r c h i t e t t i a s s o c i a t i

24128 Bergamo, via Nullo 28/a
Tel. 035.243747 Fax 035.248074
Info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini

Iscritto Albo Arch. Bg n° 645

Arch. Francesco Di Prisco

Iscritto Albo Arch. Bg n° 1493

Arch. Marco Benedetti

Iscritto Albo Arch. Bg n° 2156

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE					
Allestimento di cantiere	1	5	5	11/01/2021	15/01/2021
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	8	12	14/01/2021	25/01/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	3	3	26/01/2021	28/01/2021
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	3	5	28/01/2021	01/02/2021
CAMPI POLIVALENTI COPERTI					
Scavo di sbancamento	1	6	8	02/02/2021	09/02/2021
Scavo a sezione ristretta	1	3	3	10/02/2021	12/02/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	7	9	15/02/2021	23/02/2021
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	1	7	9	25/02/2021	05/03/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	5	5	08/03/2021	12/03/2021
	1	2	2	18/03/2021	19/03/2021
Formazione di sottofondo in misto granulare	1	5	5	22/03/2021	26/03/2021
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione	1	3	5	25/03/2021	29/03/2021
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione	1	3	3	30/03/2021	01/04/2021
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	1	1	02/04/2021	02/04/2021
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	1	4	4	22/03/2021	25/03/2021
Montaggio archi in legno lamellare	1	14	18	05/04/2021	22/04/2021
Montaggio di arcarecci in legno lamellare	1	7	9	22/04/2021	30/04/2021
Montaggio telo di copertura della struttura geodetica	1	8	10	03/05/2021	12/05/2021
Realizzazione di opere di lattoneria	1	3	3	12/05/2021	14/05/2021
Posa di serramenti esterni	1	2	4	14/05/2021	17/05/2021
Posa di pavimentazione sintetica in PVC	1	8	12	16/07/2021	27/07/2021
Posa di pavimentazione in erba sintetica	1	6	8	28/07/2021	04/08/2021
Posa di attrezzature sportive	1	5	7	04/08/2021	10/08/2021
Realizzazione di impianto elettrico interno	1	13	18	18/05/2021	04/06/2021
Realizzazione di impianto meccanico	1	18	26	03/06/2021	28/06/2021
Installazione di generatore d'aria calda per coperture in telo di tessuto	1	9	11	28/06/2021	08/07/2021
Posa di recinzioni in rete metallica plastificata	1	3	3	12/07/2021	14/07/2021
Posa di cancelli	1	2	2	15/07/2021	16/07/2021
SPOGLIATOI PREFABBRICATI					
Montaggio di spogliatoi prefabbricati in blocchi preassemblati	1	21	30	19/05/2021	17/06/2021
SISTEMAZIONI ESTERNE					
Scavo a sezione ristretta	1	3	5	23/07/2021	27/07/2021
Formazione di massiciata di sottofondo	1	5	5	09/08/2021	13/08/2021
Formazione di fondazione stradale	1	5	5	16/08/2021	20/08/2021
Cordoli, canalette e opere d'arte	1	3	5	05/08/2021	09/08/2021
Formazione di manto di usura e collegamento	1	5	5	23/08/2021	27/08/2021
Posa di condotta fognaria in materie plastiche	1	3	5	29/07/2021	02/08/2021
Pozzetti di ispezione	1	3	5	29/07/2021	02/08/2021
Posa di pozzo perdente	1	2	2	03/08/2021	04/08/2021
SMOBILIZZO DEL CANTIERE					

Smobilizzo del cantiere	1	7	9	30/08/2021	07/09/2021
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p><i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i></p> <p>1) = ZONA UNICA</p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>					

