

PBS041

1

4

S

20

40

00

0

CODICE COMMESSA

LOTTO

FASE

TITOLO

REV

CUP: H47H20001950005

Scala:

.doc


**PROVINCIA  
DI BRESCIA**

# Provincia di BRESCIA

**AREA TECNICA E DELL'AMBIENTE SETTORE DELLE  
STRADE E DEI TRASPORTI**

## SPBS 069 "CALVISANO-CARPENEDOLO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 5+170 IN COMUNE DI CALVISANO (cod. manufatto BSSP069\_P001)

### PROGETTO ESECUTIVO

### PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO ALL 3 - GANTT

Progettista e  
responsabile  
integrazione  
prestazioni  
specialistiche:



R.U.P.

Ing. Luisa Zavanella



REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO	DATA
0	EMISSIONE	Geom W. Raschiani	Ing. R. Salvadori	Ing. R. Salvadori	Maggio 2022

# ALLEGATO "3"

**Comune di CALVISANO**  
Provincia di BS

## DIAGRAMMA DI GANTT

### cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** SPBS 069 "CALVISANO - CARPENEDOLO" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE P001 SUL FIUME CHIESE IN COMUNE DI CALVISANO LOCALITA' MEZZANE (cod. manufatto BSSP069\_P001) CUP H47H20001950005

**COMMITTENTE:** Provincia di Brescia.

**CANTIERE:** SP BS 069 al km 5+170, CALVISANO (BS)

CREMONA, 24/05/2022

#### IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

\_\_\_\_\_  
(Geom Raschiani William)

*per presa visione*

#### IL COMMITTENTE

\_\_\_\_\_  
(Direttore del Settore delle Strade e dei Trasporti della Provincia di Brescia Archini Pierpaola )



**Geom Raschiani William**

via Colletta,1  
26100 Cremona (CR)  
Tel.: 0372805409 - Fax: 0372805400  
E-Mail: w.raschiani@centropadanesrl.it

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L	gg C
<b>1.ACCANTIERAMENTO</b>		
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	2	2
Realizzazione della viabilità di cantiere	1	1
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	1
Smobilizzo del cantiere	2	4
<b>2. CHIUSURA STRADA PER CARPENEDOLO</b>		
Taglio di arbusti e vegetazione in genere	1	1
Montaggio ponteggio metallico	3	3
Realizzazione opere provvisorie e vani per martinetti	6	8
<b>3. DEMOLIZIONI</b>		
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	3
Scarifica soletta	4	6
<b>4. LAVORAZIONI ELEVAZIONI</b>		
Ricuciture murature (SPALLE)	4	6
Ricuciture murature (PILE)	4	6
Sollevamento 3 campate, inserimento nuovi apparecchi di appoggio	4	4
<b>5.LAVORAZIONI SU IMPALCATO</b>		
Ripristino corticale cls ammalorato	10	12
Posa casseformi per realizzazione sbalzi	7	9
Messa in opera armatura sbalzi e soletta integrativa	6	8
Realizzazione di giunto strutturale per impalcato	2	2
Nuova rete smaltimento acque meteoriche	2	2
Getti cls	3	3
Disarmo cassetture	2	2
<b>6. REALIZZAZIONE FINITURE</b>		
Messa in opera barriere laterali bordo ponte	3	3
Pulizia soletta	1	1
Formazione strato impermeabilizzazione	1	1
Formazione di manto di usura e collegamento	3	3
Pulizia di sede stradale	1	1
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	1
<b>7.SMOBILIZZO FINALE DEL CANTIERE ED APERTURA AL TRAFFICO</b>		
Smontaggio impalcatura metallica	2	2
<b>LEGENDA:</b> gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro		

