




**Messa in sicurezza stradale mediante realizzazione  
nuova pista ciclabile Brandico - Ognato 2° lotto**


## PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

Oggetto:	N. Elaborato:
<p>PERCORSO CICLOPEDONALE VIA ENRICO FERMI SP. 33 Km 1+400 e 1+750</p> <p>CRONOPROGRAMMA</p>	

studio d'ingegneria  
dott.ing.SERGIO SAVOLDI

sede operativa:  
via Francesco Rismondo 12 - 25128 Brescia tel. 030/3389560 fax 030/3702747  
e-mail [sergioasavoldi@gmail.com](mailto:sergioasavoldi@gmail.com) [sergio.savoldi@ingpec.eu](mailto:sergio.savoldi@ingpec.eu)  
[studioingsergioasavoldi@gmail.com](mailto:studioingsergioasavoldi@gmail.com) [studioingsergioasavoldi@pec.it](mailto:studioingsergioasavoldi@pec.it)

sede amministrativa:  
via Costa 3 - 25040 Monticelli Brusati (Bs) tel. e fax 030/622251  
c.f. SVL SRG 46C27 B157B p.iva 02620920989

CODICE COMMESSA:	Nr. REVISIONE										I PROGETTISTI: 
ELABORATO DA:	00	01	02	03	04	05	06	07	08		
	✓										
CONTROLLATO DA:	novembre 2022										
APPROVATO DA:											

MESSA IN SICUREZZA STRADALE MEDIANTE REALIZZAZIONE NUOVA PISTA CICLABILE BRANDICO-OGNATO 2° LOTTO

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

5	n. uomini per sett. Lavorativa, impresa edile
2	n. uomini per sett. Lavorativa, segnaletica orizzontale

FASI LAVORATIVE PRINCIPALI			GIORNI LAVORATIVI (in settimane)								totale uomini x sett.	totale u x gg
		ug	1	2	3	4	5	6	7	8		
1	Allestimento cantiere, Rimozioni e demolizioni	25	5								5	25
2	Formazione muretto in c.a.	25		5							5	25
3	Formazioni plinti e cavidtotti	25			5						5	25
4	Fognatura bianca	25				5					5	25
5	Realizzazione pista ciclopedonale	25					5				5	25
6	Pavimentazioni	25						5			5	25
7	Opere complementari (segnaletica verticale, staccionata, recinzione metallica)	25							5		5	25
8	Segnaletica orizzontale	10							2		2	10
9	Smobilizzo cantiere	25								5	5	25
valore uomini presenti contemporaneamente in cantiere		210	5	5	5	5	5	5	7	5	42	210