

Progetto	SP 87 “DI CERVENO”: MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 0+050 IN COMUNE DI CETO – CUP PROV0000024033		Comune	Ceto-Cerveno
			Provincia	Brescia
Committente	Provincia di Brescia Area del territorio Settore delle strade e dei trasporti	<div>Progettista</div> <div></div>	<div>Dott. Ing. Michele Gallinelli</div> <div><div>via Lorenzetti 15 25047 Darfo B.T. (BS) 0364 532475 studio@gallinelli.eu www.gallinelli.eu</div></div>	
Luogo	Darfo B.T.			
Data	16/112022			
Oggetto	GANTT		Progetto Esecutivo	C-06

Nota: documento che verrà aggiornato con le date effettive appena disponibili e con il coordinamento con impresa appaltatrice



TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	gg L	gg C
Recinzione e accessi al cantiere	1	2	2
Depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	1	1
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	1	1
Posa di segnaletica stradale temporanea	1	2	2
Installazione impianto semaforico	1	1	1
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	3	3
FASE 1			
Asportazione di strato di usura e collegamento	2	1	1
Rimozione di massetto	2	3	3
Taglio di cordolo in c.a.	2	2	2
Ripristino superfici ponte in c.a.	2	10	12
Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria	2	6	7
Armatura cordolo	2	4	5
Getto in calcestruzzo per cordolo	2	1	1
Rinforzo soletta ponte	2	6	6
Impermeabilizzazione soletta	2	5	5
Installazione giunti e finiture	2	5	7
Montaggio di guard-rails	2	3	5
Stesura binder	2	2	2
Spostamento cantoere su seconda corsia	1	2	2
FASE 2			
Asportazione di strato di usura e collegamento	3	1	1
Rimozione di massetto	3	3	3
Taglio di cordolo in c.a.	3	2	2
Ripristino superfici ponte in c.a.	3	10	12
Montaggio di rinforzi intradossali in carpenteria	3	6	7
Armatura cordolo	3	4	4
Getto in calcestruzzo per cordolo	3	1	1
Rinforzo soletta ponte	3	6	7
Impermeabilizzazione soletta	3	5	6
Installazione giunti e finiture	3	5	6
Montaggio di guard-rails	3	3	3
Stesura binder	3	2	2
Manto d'usura	1	1	1
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	2	2
Posa di segnaletica verticale	1	2	2
Realizzazione di segnaletica orizzontale	1	2	2
Rimozione di segnaletica stradale temporanea	1	1	1

Tabella Analitica Gantt

Smobilizzo del cantiere	1	2	2
<p>LEGENDA:</p> <p>Z = ZONA</p> <p><i>Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:</i></p> <p>1) = ZONA GENERALE</p> <p>2) = ZONA 1</p> <p>3) = ZONA 2</p> <p>gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p> <p>gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro</p>			

