



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPA - NEXT GENERATIO EU
vincolo PNRR - M2C4 INVESTIMENTO I2.2
Interventi per la resilienza, la valorizzazione dei territorio e
l'efficienza energetica dei Comuni

CUP F87H20002100001

Committente:

Comune di Lonato del Garda
Piazza Martiri della Libertà, Lonato del Garda

Responsabile unico procedimento

Dott. Davide Boglioni

Progettista (ccordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione):
ing. Alessandro Poli
Via San Zeno n. 35
25124, Brescia

Brescia
02/03/2023

**RIQUALIFICAZIONE PIAZZA CORLO - LONATO DEL
GARDA**

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO



CORONOPROGRAMMA

TAV. T3

SCALA:

Cronoprogramma - diagramma di Gantt
RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE URBANA PIAZZA CORLO LONATO DEL
GARDA (BS)

IPOTESI AVANZAMENTO LAVORI																													uomini-giorno
	Mese		1	Mese		2	Mese		3	Mese		4	Mese		5	Mese		6											
DIAGRAMMA LAVORI	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	
FASE 1																													
presa visione luoghi, riunioni coordinamento, installazione cartellonistica viabilità strade limitrofe, ecc.	1																												5
allestimento cantiere	1	0,5	0,5																										10
formazione recinzione	0,5	0,2	0,2			0,2																							5,5
installazione baracca, bagno, quadro elettrico, ecc.	0,4																												2
individuazione sottoservizi	0,2																												1
realizzazione allacci provvisori		0,2																											1
taglio piante			0,6																										3
rimozione arredi stradali				0,6	0,2																								4
rimozione pubblica illuminazione					0,2																								1
rimozione pavimentazione e manufatti e scavo per impianti				1	1	0,2	0,2																						12
formazione sottofondi							1	1																					10
formazione rotondella e manufatti vari				1	0,5	0,5																							10
posa alberi e vegetazione							1																						5
formazione nuovi impianti (irrigazione, elettrico, ecc.)								0,6																					3
formazione opere di completamento, ecc.								1	1																				10
formazione asfalto e/o pavimentazione								1	1																				10
FASE 2																													0
Lavorazioni fase 2 dalla 3 alla 16 fase 1, zone pedonali accessibili ai non addetti alle lavorazioni										1	1																		10
Posa provvisoria passerelle, lievo, riposa, ecc.										0,2	0,2																		2
Smobilizzo cantiere fase 1 e 2											1	0,2																	6
																													0
FASE 3																													0
presa visione luoghi, riunioni coordinamento, installazione cartellonistica viabilità strade limitrofe, ecc.													1																5
allestimento cantiere													1	0,5	0,5														10
formazione recinzione													0,5	0,2	0,2			0,2											5,5
installazione baracca, bagno, quadro elettrico, ecc.													0,4																2
individuazione sottoservizi													0,2																1
realizzazione allacci provvisori														0,2															1
taglio piante															0,6														3
rimozione arredi stradali																0,6	0,2												4
rimozione pubblica illuminazione																	0,2												1
rimozione pavimentazione e manufatti e scavo per impianti																1	1	0,2	0,2										12
formazione sottofondi																		1	1	1									15
formazione rotondella e manufatti vari																1	0,5	0,5											10
posa alberi e vegetazione																		1											5
formazione nuovi impianti (irrigazione, elettrico, ecc.)																				0,6									3
formazione opere di completamento, ecc.																				1	1								10
formazione asfalto e/o pavimentazione																				1	1	1	1	1					25
FASE 4																													0
Lavorazioni fase 4 dalla 3 alla 16 fase 3 zone pedonali accessibili ai non addetti alle lavorazioni																					1	1							10
Posa provvisoria passerelle, lievo, riposa, ecc.																					0,2	0,2							2
Smobilizzo cantiere fase 3 e 4																							1	0,2					6

entità presunta uomini-giorno totale
241