



PROVINCIA DI BRESCIA  
AREA DEL TERRITORIO  
SETTORE EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE

LAVORI:	PALAZZO MARTINENGO CESARESCO. RESTAURO INTONACI ED ELEMENTI ORNAMENTALI DELLE FACCIATE. CIG: 9407257A0D
IMPRESA APPALTATRICE:	CADEO COSTRUZIONI S.R.L. Via Marconi, 23/B - Brescia
AGGIUDICAZIONE:	Determinazione Dirigenziale n. 1810/2022 del 11.10.2022
CONTRATTO:	Contratto d'appalto stipulato in data 04.11.2022 Rep. Gen. 2022/00205440
PERIZIA:	Determina Dirigenziale n. 324/2023 del 23.02.2023
IMPORTO CONTRATTUALE:	€ 89.350,00 di cui € 64.350,00 per lavori e € 25.000,00 per oneri sicurezza
IMPORTO PERIZIA:	€ 2.377,00 di cui € 2.200,00 per lavori e € 177,00 per oneri sicurezza

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

Al sopralluogo tenutosi il giorno 26.04.2023, sono intervenuti i Signori: Arch. Paola Faroni Direttore dei Lavori, e il Sig. Vittorio Cadeo, in qualità di Legale Rappresentante della Ditta CADEO COSTRUZIONI S.R.L. con sede legale in Via Marconi, 23/B - Brescia.

Sono stati verificati minutamente i lavori di cui all'oggetto constatando che sono stati eseguiti a regola d'arte, in conformità alle prescrizioni e che gli stessi sono corrispondenti a quanto previsto in contratto.

Ciò premesso, il sottoscritto Direttore dei lavori considerato che:

- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali;
- i prezzi applicati sono quelli del contratto e degli atti seguenti senza eccezione alcuna;
- i lavori sono stati consegnati in data 24.10.2022 ed ultimati in tempo utile in data 27.02.2023;
- non sono occorse occupazioni definitive e temporanee di stabili;
- l'impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini ed alle disposizioni impartite dalla direzione dei lavori durante il corso degli stessi;

## CERTIFICA


Che i lavori sopra descritti eseguiti dalla Ditta CADEO COSTRUZIONI S.R.L., in base al Contratto d'appalto del 04/11/2022 Rep. Gen. 2022/00205440 , sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito della ditta come segue:

Ammontare dei lavori		€ 91.727,00
A dedurre certificati di pagamento emessi:		
- Certificato in data	30 novembre 2022	€ 50.000,00
- Certificato in data	17 febbraio 2023	€ 41.300,00
<b>Resta a credito dell'impresa</b>		<b>€ 427,00</b>

dei quali si propone il pagamento alla sopra citata ditta a tacitazione di ogni suo diritto ed avere per i lavori di cui è oggetto il presente certificato, salvo la prescritta approvazione del presente atto e salvo rettifiche revisionali.

Brescia, 26.04.2023

L'IMPRESA



CADEO COSTRUZIONI S.R.L.

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
(Arch. Paola Faroni)



Visto, accertato e confermato:  
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Paola Faroni)

