



COMUNE DI NEMBRO

Provincia di Bergamo

Committente: Amministrazione Comunale

REGIMAZIONE IDRAULICA BACINO DI PIAZZO CON INTERVENTI DI CANALIZZAZIONE SUPERFICIALE


TITOLO ELABORATO

CRONOPROGRAMMA

N. PRATICA	TIPOLOGIA	FASE PROG.	SCALA	ELABORATO
22_074	PROG	DEFINITIVO - ESECUTIVO	-	N

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE
0	Maggio 2023	Prima emissione
1	-	-
2	-	-
3	-	-

PROGETTISTI



Studio G.E.A.

24020 RANICA (Bergamo)
Via Patta, 30/D
Telefono e Fax: 035.340112
E - Mail: gea@mediacom.it

Collaborazione al progetto: Ing. Mirco Perico

Dott. Geol. SERGIO GHILARDI

iscritto all' O.R.G. della Lombardia n. 258



Dott. Ing. FRANCESCO GHILARDI

iscritto Ord. Ing. Prov. BG n. 3057



CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

NOTE CRONOPROGRAMMA

Il presente programma cronologico dei lavori è stato redatto sulla base di una durata complessiva di cantiere di n° giorni pari a: **70** naturali consecutivi

La prima fase riguarda l'allestimento del cantiere cui fanno seguito le lavorazioni.

Le attività si concludono con la rimozione del cantiere.

La data di effettivo inizio dei lavori è subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:

- approvazione da parte del committente e degli organi competenti della documentazione di progetto e ottenimento di tutte le autorizzazioni e permessi
- verifica del presente cronoprogramma da parte della ditta esecutrice dei lavori

FASI LAVORATIVE						
LAVORO	Installazione cantiere, segnaletica, trasporto materiale, taglio vegetazionale e preparazione dell'area	Scavo di sbancamento	Formazione dei piezometri	Installazione barriera Debris-Flow	Formazione della vasca e canale in massi ciclopici cementati	Chiusura cantiere
INIZIO (gg)	0	5	12	17	42	67
DURATA (gg)	5	7	5	25	25	3

TOT. 70 gg.

