

PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO PER LA RIQUALIFICAZIONE DEL CAMPO DA CALCIO SECONDARIO PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE A GRUMELLO DEL MONTE



COMMITTENTE:

Comune di Grumello del Monte (BG)

studio**28**architettura
architetti associati

24128 Bergamo, via Nullo 28/a
Tel. 035.243747 Fax 035.248074
Info@studio28a.it

Arch. Alberto Roscini

Iscritto Albo Arch. Bg n° 645

Arch. Francesco Di Prisco

Iscritto Albo Arch. Bg n° 1493

Arch. Marco Benedetti

Iscritto Albo Arch. Bg. n° 2156

ALLEGATO "A"

Comune di Grumello del Monte
Provincia di BG

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Progetto definitivo/esecutivo per la riqualificazione del campo da calcio secondario presso il Centro Sportivo Comunale a Grumello del Monte (BG)

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRUMELLO DEL MONTE.

CANTIERE: Via Don Pietro Belotti, Grumello del Monte (BG)

Grumello del Monte, 24/07/2023

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(Studio 28 architettura \$EMPTY_CSP_03\$ Arch. Francesco Di Prisco)

per presa visione

IL COMMITTENTE

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO \$EMPTY_COM_10\$ Arch. Mara Plebani)

Studio 28 architettura \$EMPTY_CSP_03\$ Arch. Francesco Di Prisco

Via F. Nullo, 28/a
24128 BERGAMO (BG)
Tel.: 035. 243747 - Fax: 035.248074
E-Mail: info@studio28a.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	gg L
ALLESTIMENTO DEL CANTIERE	
Allestimento di cantiere	3
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	3
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4
CAMPO DA CALCIO IN ERBA SINTETICA	
Rimozione di porte da calcio e panchine	1
Rimozione di manto in erba sintetica	11
Modifica di canaline in cemento	1
Erpicatura del sottofondo	3
Livellamento del fondo del terreno	3
Stesura strato di sabbia	3
Fornitura e posa manto in erba sintetica	15
Getto in calcestruzzo per plinti per porte calcio	2
Posa di panchine, porte da calcio e protezioni antinfortunistiche	2
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE CAMPO	
Smantellamento impianto illuminazione campo calcio	3
Scavo a sezione ristretta	2
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	5
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione	2
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1
Scavo per condotte interrate	3
Posa di conduttura elettrica	3
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	3
Posa di torri faro illuminazione	4
Montaggio di apparecchi illuminanti	3
OPERE COMPLEMENTARI	
Scavo per cassonetto	3
Livellamento del piano scoticato	3
Stabilizzazione del terreno di posa con graniglia	2
Formazione di massetto per pavimentazioni esterne	4
SMOBILIZZO DEL CANTIERE	
Smobilizzo del cantiere	1
LEGENDA: gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro	

