



Determinazione Dirigenziale n° 1496/2022

SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE
Proposta n° 620/2022

OGGETTO: NOLEGGIO AULE TEMPORANEE DA INSTALLARE IN PIAZZA "MIRCO ZANELLI" A LONATO (BS) COMPRESIVO DI SERVIZIO DI TRASPORTO, MONTAGGIO, SMONTAGGIO E OPERE PROPEDEUTICHE ALL'INSTALLAZIONE DELLE STESSE. CIG 884972501A AGGIUDICATARIO: "MODULCASA LINE S.P.A." CON SEDE LEGALE IN TRAVERSETOLO (PR) MODIFICA CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106, COMMA 1, LETTERA E) DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 E SS.MM.II. APPROVAZIONE ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N. 1

Il Dirigente

Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:

- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 49/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Documento Unico di Programmazione DUP 2022/2024 e relativi allegati;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 50/2021 del 09/12/2021, di approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, corredato dei relativi allegati;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 54/2022 del 16/03/2022, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2022/2024;
- il decreto del Presidente della Provincia n. 212/2020 del 13/10/2020, di ridefinizione dell'incarico di funzioni dirigenziali al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, con l'affidamento dell'incarico della direzione del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, a decorrere dal 13 ottobre 2020 fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia di Brescia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Obiettivo Operativo OBO.22 “Sicurezza e gestione edile e dei servizi di sicurezza dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo SER.22.001 “Manutenzione ordinaria degli edifici scolastici e attività varia accessoria”;

Premesso che:

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- si sono susseguiti, nei mesi successivi, numerosi decreti, leggi, ordinanze e regolamenti che hanno disposto l'adozione di misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in ragione dei quali, a partire dai primi giorni di marzo 2020 sino al mese di giugno 2021, le scuole sono state alternativamente chiuse e riaperte ed è stata disposta la ripresa dell'attività didattica con modalità a distanza per tutte le scuole di ogni ordine e grado, ad esclusione degli esami di stato che si sono svolti in presenza, garantendo l'adozione di stringenti misure di protezione;
- in vista della prossima riapertura delle scuole a settembre p.v. tutte le istituzioni scolastiche hanno necessità di adottare misure funzionali al contenimento del rischio da Covid 19;

Documento firmato digitalmente

- l'istituto di istruzione superiore in comune di Lonato non è attualmente in grado di garantire la ripresa dell'attività scolastica in presenza, nell'inevitabile rispetto delle misure organizzative di prevenzione e di protezione disposte;
- i tecnici del settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale hanno effettuato diversi sopralluoghi, rilevando la mancanza di aule sufficientemente grandi per ospitare in presenza ed in sicurezza gli studenti, pervenendo, in esito agli stessi, alla risoluzione di provvedere all'installazione di aule realizzate con moduli prefabbricati;
- si è reso pertanto necessario procedere al noleggio, comprensivo di servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e opere propedeutiche all'installazione, di un modulo container prefabbricato provvisorio rimovibile, da destinarsi ad aule scolastiche e relativi servizi igienici anche per persone disabili, nel comune di Lonato, Piazza "Mirco Zanelli";

Considerato che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 290/2021 del 28/10/2021 è stata disposta l'approvazione dello Schema di Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Brescia e il Comune di Lonato per l'occupazione dell'area comunale Piazza "Mirco Zanelli" tramite la cessione a titolo gratuito, con prefabbricato a noleggio costituito da aule temporanee ad uso dell'I.I.S. "Cerebotani";
- è stato predisposto il Capitolato Speciale d'Appalto per il servizio in oggetto, che prevede una spesa complessiva di € 366.800,00, cui vanno aggiunti € 113.200,00 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 480.000,00 così suddivisi:
 - a.1 noleggio aule prefabbricate comprensive di lavori accessori e allacciamenti € 359.800,00
 - a.2 oneri della sicurezza € 7.000,00
 - Totale interventi voce A) € 366.800,00
 - b.1 Iva interventi voce A 22% € 80.696,00
 - b.2 Spese tecniche (Iva e C.N.P.A.I.A.) € 15.225,00
 - b.3 Spese tecniche per pratica edilizia, progetto e SCIA VVF (Iva e C.N.P.A.I.A.) € 7.612,80
 - b.4 Imprevisti € 9.666,20
 - Totale somme a disposizione voce b) € 113.200,00
 - Costo totale intervento A)+B) € 480.000,00
- con determinazione dirigenziale n. 1092/2021 del 21/07/2021 è stato disposto di procedere, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, novellato dal Decreto Legge n. 77/2021, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2, commi 3 e 4, del medesimo Decreto Legge n. 76/2020 trattandosi di interventi di edilizia scolastica da realizzare stante la contingente situazione emergenziale da Covid 19, all'aggiudicazione del servizio "Noleggio aule temporanee da installare in piazza "Mirco Zanelli" a Lonato (BS) comprensivo di servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e opere propedeutiche all'installazione delle stesse" mediante selezione del contraente con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 15 operatori economici, mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95, ed esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL;
- con il medesimo atto è stato disposto di procedere, per garantire maggiormente i principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico atto a recepire manifestazioni

Documento firmato digitalmente

- di interesse alla partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione del servizio in oggetto da parte di operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione e di procedere altresì, ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, commi 3 e 4, del citato Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, novellato dal Decreto Legge n. 77/2021, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., in esito alla procedura medesima, a rivolgere l'invito alla procedura di aggiudicazione ad un numero di 15 operatori economici che abbiano manifestato nei debiti modi interesse alla partecipazione ed in possesso dei requisiti richiesti, previo, eventuale, ricorso a sorteggio in seduta pubblica in caso di manifestazioni di interesse in numero superiore, secondo quanto previsto nell'avviso;
- con determinazione dirigenziale n. 1343/2021 del 08/09/2021 è stato disposto di approvare il verbale delle operazioni di ammissione/esclusione del giorno 30/08/2021, in esito alla procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, di n. 7 operatori economici da invitare alla procedura, provvedendo ad indire la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, commi 3 e 4, del citato Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge n. 120/2020, novellato dal Decreto Legge n. 77/2021, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement SINTEL, per un importo a base di gara pari ad € 366.800,00 per la locazione, € 22.837,80 per spese tecniche cui vanno aggiunti € 90.362,20 per altre somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 480.000,00 così suddivisi:
 - a.1 noleggio aule prefabbricate comprensive di lavori accessori e allacciamenti € 359.800,00
 - a.2 oneri della sicurezza € 7.000,00
 - Totale interventi voce A) € 366.800,00
 - b.1 Iva interventi voce A 22% € 80.696,00
 - b.2 Spese tecniche (Iva e C.N.P.A.I.A.) € 15.225,00
 - b.3 Spese tecniche per pratica edilizia, progetto e SCIA VVF (Iva e C.N.P.A.I.A.) € 7.612,80
 - b.4 Imprevisti € 9.666,20
 - Totale somme a disposizione voce b) € 113.200,00
 - Costo totale intervento A)+B) € 480.000,00
 - con determinazione dirigenziale n. 1512/2021 del 04/10/2021 del Settore della Stazione Appaltante CUC Area Vasta è stato disposto di procedere all'approvazione del verbale di gara per il servizio in oggetto, e per l'effetto, di approvare l'ammissione di n. 2 concorrenti;
 - con determinazione dirigenziale n. 1520 del 05/10/2021 del Settore della Stazione Appaltante CUC Area Vasta è stato disposto di approvare il verbale del giorno 04/10/2021 relativo alla procedura di appalto per l'affidamento del servizio in oggetto, proponendo l'aggiudicazione all'operatore economico concorrente "Prefabbricati Ferrocostruzioni s.r.l." con sede legale in Portogruaro (VE), Via San Giacomo n. 133, Codice Fiscale/Partita Iva: 02900890274, che ha offerto un ribasso del 13,13% per un importo ribassato pari ad € 328.194,86 al netto dell'IVA di legge (di cui € 105.022,36 quali costi della manodopera ed € 8.204,87 quali oneri propri della sicurezza aziendali) oltre a € 7.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari a € 335.194,86;

Considerato altresì che;

- con nota pervenuta tramite PEC ed acclarata al Protocollo Generale di questa Provincia in data 12/10/2021 al n. 00174886, il concorrente primo classificato "Prefabbricati Ferrocostruzioni s.r.l." con sede legale in Portogruaro (VE), Via San Giacomo n. 133, Codice Fiscale/Partita Iva:

- 02900890274, ha comunicato la rinuncia all'aggiudicazione provvisoria;
- ritenuto di scorrere la graduatoria, con determinazione dirigenziale n. 1609/2021 del 19/10/2021 del Settore della Stazione Appaltante CUC Area Vasta, è stata disposta la proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico concorrente "Modulcasa line S.p.A." con sede legale in Traversetolo (PR), Via Martini n. 3, Codice fiscale/Partita Iva: 01735830349, a seguito di offerta di ribasso del 10,11%, per un importo ribassato pari ad € 339.604,42 al netto dell'IVA di legge, di cui € 47.825,00 quali costi della manodopera ed € 1.499,00 quali oneri propri della sicurezza aziendali, oltre a € 7.000,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari a € 346.604,42;
 - con determinazione dirigenziale n. 1692/2021 del 04/11/2021 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., all'aggiudicazione del servizio "Noleggio aule temporanee da installare in piazza "Mirco Zanelli" a Lonato (BS) comprensivo di servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e opere propedeutiche all'installazione delle stesse. CIG 884972501A" in favore dell'operatore economico "Modulcasa line S.p.A." con sede legale in Traversetolo (PR), Via Martini n. 3, Codice fiscale/Partita Iva: 01735830349, a seguito di offerta di ribasso del 10,11%, per un importo contrattuale pari ad € 346.604,42, di cui € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
 - il contratto è stato stipulato in data 23/02/2022;

Dato atto che:

- in fase di esecuzione sono state disposte alcune modifiche tecniche, volte al miglioramento della funzionalità finale dell'opera ed alla tutela dell'incolumità degli utenti della struttura, alunni ed insegnanti principalmente, nonché di ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo, acceda alla struttura;
- è stata predisposta in data 17/05/2022 la Relazione tecnica di modifica, corredata di quadro economico comparativo, sottoscritta dal Direttore dell'esecuzione del contratto, Geom. Riccardo Regenzi, e dal RUP, Arch. Daniela Massarelli, con previsione di spesa per l'esecuzione delle prestazioni aggiuntive pari ad € 30.500,00, elevando l'importo contrattuale da € 346.604,42, di cui € 339.604,42 per il servizio (comprensivi di spese tecniche di cui ai punti b2 e b3 del quadro economico, al netto di contributo integrativo 4% ed Iva di legge) ed € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, ad € 377.104,42, di cui € 370.104,42 per il servizio ed € 7.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, concordando n. 1 nuovo prezzo ed il differimento del termine convenuto per la conclusione dell'intervento nella misura di gg. 25;
- è stato altresì predisposto in data 17/05/2022 l'atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi n. 1, sottoscritto dal Legale Rappresentante di "Modulcasa line S.p.A." con sede legale in Traversetolo (PR), Via Martini n. 3, Codice fiscale/Partita Iva: 01735830349, Sig. Iller Reggiani, dal quale si evince che l'aggiudicatario si è impegnato ad eseguire le nuove lavorazioni, agli stessi patti e condizioni del contratto principale, concordando n. 1 nuovo prezzo ed il differimento del termine convenuto per la conclusione dell'intervento nella misura di gg. 25;
- i maggiori costi conseguenti alla realizzazione delle nuove prestazioni rappresentano una modifica non sostanziale in corso d'opera, rientrando nei casi previsti dal citato art. 106, comma 1, lettera e), del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- le suddette modifiche sono pertanto ammissibili e legittime in riferimento all'art. 106, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che recitano testualmente: "1) Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: (...) e) se le modifiche non sono sostanziali ai sensi del comma 4. Le stazioni appaltanti possono stabilire nei documenti di gara soglie di importi per consentire le modifiche."

Documento firmato digitalmente

- il Responsabile Unico del Procedimento ha proceduto all'accertamento di cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di modifiche contrattuali in corso d'opera;

Dato atto, pertanto, che ricorrono le condizioni previste all'art. 106, comma 1, lettera e) del citato Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., essendo le modifiche alle prestazioni contrattuali non sostanziali;

Ritenuto:

- di prendere atto degli elaborati tecnici predisposti dal Direttore Lavori in data 17/05/2022 ed afferenti alla modifica contrattuale in oggetto, sottoscritti senza riserve dall'aggiudicatario dei lavori, "Modulcasa line S.p.A." con sede legale in Traversetolo (PR), Via Martini n. 3, Codice fiscale/Partita Iva: 01735830349, nella persona del legale rappresentante Sig. Iller Reggiani, che si è impegnato, pertanto, all'assunzione delle ulteriori lavorazioni, concordando n. 1 nuovo prezzo ed il differimento del termine convenuto per la conclusione dell'intervento nella misura di gg. 25;
- conveniente per la Stazione Appaltante affidare all'aggiudicatario le prestazioni resesi necessarie in corso di esecuzione;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 e la Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione in legge, con modificazioni, del citato Decreto Legge n. 32/2019, e ss.mm.ii.;
- il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Triennio 2022-2024, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 95/2022 del 16/05/2022;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

per le ragioni espresse in premessa, che integralmente si accolgono confermandole,

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., la relazione di modifica contrattuale e l'allegato, quale parte integrante e sostanziale, atto di sottomissione e verbale di concordamento Nuovi Prezzi n. 1, predisposti dal Direttore dell'esecuzione del contratto Geom. Riccardo Regenzi, nonché dal RUP Arch. Daniela Massarelli, sottoscritti dall'impresa affidataria, "Modulcasa line S.p.A." con sede legale in Traversetolo (PR), Via Martini n. 3, Codice fiscale/Partita Iva: 01735830349, nella persona del legale rappresentante Sig. Iller Reggiani, relativi alla modifica contrattuale avente ad oggetto le prestazioni aggiuntive in premessa richiamate, che configurano una modifica non sostanziale in corso d'opera, resesi necessarie nell'ambito dell'appalto "Noleggio aule temporanee da installare

- in piazza “Mirco Zanelli” a Lonato (BS) comprensivo di servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e opere propedeutiche all'installazione delle stesse. CIG 884972501A”, disposte dal Direttore dell'esecuzione del contratto e valutate dal RUP, in ordine all'accertamento di cause, condizioni e presupposti che consentono di disporre di modifiche contrattuali in corso d'opera, volte al miglioramento della funzionalità finale dell'opera ed alla tutela dell'incolumità degli utenti della struttura, alunni ed insegnanti principalmente, nonché di ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo, acceda alla struttura, comportanti n. 1 nuovo prezzo ed il differimento del termine convenuto per la conclusione del servizio di n. 25 gg;
2. di confermare il seguente nuovo quadro economico, a seguito dell'affidamento delle prestazioni aggiuntive di importo pari ad € 30.500,00, Iva esclusa, elevando l'importo contrattuale da € 346.604,42, di cui € 339.604,42 per il servizio (comprensivi di spese tecniche di cui ai punti b2 e b3 del quadro economico, al netto di contributo integrativo 4% ed Iva di legge) ed € 7.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, ad € 377.104,42, di cui € 370.104,42 per il servizio ed € 7.000,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa, concordando n. 1 nuovo prezzo ed il differimento del termine convenuto per la conclusione dell'intervento nella misura di gg. 25:

A)	
a.1 noleggio aule prefabbricate comprensive di lavori accessori e allacciamenti	€ 323,424,22
a.2 oneri della sicurezza	€ 7.000,00
Totale interventi voce A)	€ 330.424,22
A1) Modifica contrattuale	
A1.1 Prestazioni da modifica contrattuale	€ 30.500,00
Totale interventi voce A)+ A1)	€ 360.924,22
B)	
b.1 Iva interventi voce A 22%	€ 72.693,33
b.1.1 Iva interventi voce A1 22%	€ 6.710,00
b.2 Spese tecniche (Iva e C.N.P.A.I.A.)	€ 13.686,29 (€ 10.786,80 al netto di Cassa 4% ed Iva 22%)
b.3 Spese tecniche per pratica edilizia, progetto e SCIA VVF (Iva e C.N.P.A.I.A.)	€ 6.843,15 (€ 5.393,40 al netto di Cassa 4% ed Iva 22%)
b.4 Imprevisti	€ 9.666,20
b.5 Economie di gara	€ 1.461,60
b.6 Incentivo per funzioni tecniche	€ 8.015,21
Totale interventi voce B)	€ 119.075,78
Totale somme a disposizione voce B) Costo totale intervento A)+B)	€ 480.000,00

3. di affidare a “Modulcasa line S.p.A.” con sede legale in Traversetolo (PR), Via Martini n. 3, Codice fiscale/Partita Iva: 01735830349, nella persona del legale rappresentante Sig. Iller Reggiani, aggiudicatario dell'appalto “Noleggio aule temporanee da installare in piazza “Mirco Zanelli” a Lonato (BS), comprensivo di servizio di trasporto, montaggio, smontaggio e opere
Documento firmato digitalmente

- propedeutiche all'installazione delle stesse. CIG 884972501A”, l'esecuzione delle lavorazioni aggiuntive disposte dalla direzione dell'esecuzione del contratto, volte al miglioramento della funzionalità finale dell'opera ed alla tutela dell'incolumità degli utenti della struttura, alunni ed insegnanti principalmente, nonché di ogni altro soggetto che, a qualsiasi titolo, acceda alla struttura, comportanti n. 1 nuovo prezzo e il differimento del termine convenuto per la conclusione del servizio di n. 25 gg;
4. di dare atto che la spesa complessiva di € 480.000,00 è imputata alla Missione 04 Programma 02 Capitolo 1000996 come segue:
 - o € 96.000,00 Impegno 2022/193
 - o € 96.000,00 Impegno 2023/63
 - o € 96.000,00 mandata a stanziare nell'annualità 2024
 - o € 96.000,00 mandata a stanziare nell'annualità 2025
 - o € 64.000,00 mandata a stanziare nell'annualità 2026, somma da incrementare nella misura di € 32.000,00 (ex Impegno 2021/1674, non reiscritto nel 2022), nella medesima annualità 2026, per l'importo complessivo di € 96.000,00;
 5. di dare atto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., che il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è svolto dall'Arch. Daniela Massarelli, Funzionario Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale, coadiuvato dall'Arch. Elena Maghini, Istruttore Tecnico Direttivo del medesimo Settore, quale Collaboratore del RUP;
 6. di dare atto di aver individuato, nel ruolo di Direttore dell'esecuzione del contratto, il Geom. Riccardo Regenzi, Istruttore Tecnico del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale;
 7. di dare altresì atto di aver individuato il Direttore dell'esecuzione del contratto, quale figura distinta da quella del RUP, ricorrendo i due seguenti presupposti, stanti la natura del servizio, la complessità e l'innovatività dello stesso:
 - o interventi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico,
 - o interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalità;
 5. di dare infine che, ai sensi della Legge 136/2010, a pena di nullità assoluta del contratto, con l'aggiudicazione l'affidatario assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e che pertanto si riporta il Codice Identificativo Gara CIG 884972501A.

Brescia, li 24-08-2022

II IL DIRIGENTE
GIOVAN MARIA MAZZOLI