

PUBBLICAZIONE, CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DELLE RIELABORAZIONI DEGLI INDICATORI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI COSTI E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE.

PREMESSA

Il PIAO 2023 – 2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 226/2023, prevede, quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione bimestrale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni grafiche degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione di interventi di edilizia scolastica e direzionale. I dati riportati nel presente documento sono un'elaborazione effettuata dal Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale.

Brescia, 17/11/2023

C.I.G.	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE		AGGIUDICATARIO		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DURATA LAVORI PREVISTA IN OGGETTO	DURATA LAVORI EFFETTIVA	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO		QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	INDICATORI	
		DEL	N°	DEL	N°		C.F./P.IVA					DEL	DEL			N°	N°
9407257A0D	PALAZZO MARTINENGO CESARESCO. RESTAURO INTONACI ED ELEMENTI ORNAMENTALI DELLE FACCIATE. CUP H88E22000080002 CIG 9407257A0D.	//	//	11/10/2022	1810	Cadeo Costruzioni s.r.l.	03233220171	24/10/2022	27/02/2023	70	126	15/09/2023	2045	89.350,00 €	91.727,00 €	mq	790
974752259E	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022. CIG PADRE: 7956186463. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO MEDIANTE STIPULA DI CONTRATTO ESECUTIVO. ZONA GEOGRAFICA 1" CITTA' EST, VAL TROMPIA, VAL SABBIA" CIG DERIVATO 974752259E.	//	//	24/03/2022	501	RTI: MultiManutenzione s.r.l. (mandataria) e Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale, Gruppo Millepiani s.p.a. (mandanti)	MultiManutenzione s.r.l. (10786530153) e Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale (08029180968), Gruppo Millepiani s.p.a. (02731550121)	26/04/2023	12/07/2023	180	77	20/09/2023	2069	150.000,00 €	149.999,74 €	nr istituti	18
950348189C	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022. CIG 7956186463. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO CIG DERIVATO 950348189C. PALAZZO MARTINENGO IN COMUNE DI BRESCIA. HUB CULTURALE PER UN'ATTIVITÀ ESPOSITIVA DI NUOVA GENERAZIONE. REALIZZAZIONE DEL CORNER DI RACCORDO CUP H82H22000610003.	//	//	24/03/2022	501	RTI: MultiManutenzione s.r.l. (mandataria) e Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale, Gruppo Millepiani s.p.a. (mandanti)	MultiManutenzione s.r.l. (10786530153) e Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale (08029180968), Gruppo Millepiani s.p.a. (02731550121)	21/12/2022	17/03/2023	90	86	21/09/2023	2076	64.749,64 €	71.849,64 €	mq	70
9547796283	LAVORI DI MANUTENZIONE IMMOBILI SCOLASTICI E FABBRICATI PROVINCIALI 2019/2022 CIG PADRE 7956186463. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO "I.I.S. "CAPIROLA – EX ASILO" IN COMUNE DI LENO (BS). INTERVENTO STRAORDINARIO PER SISTEMAZIONE FALDA COPERTURA LATO STRADA". CUP H42B22005480003 CIG DERIVATO 9547796283.	//	//	24/03/2022	501	RTI: MultiManutenzione s.r.l. (mandataria) e Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale, Gruppo Millepiani s.p.a. (mandanti)	MultiManutenzione s.r.l. (10786530153) e Ma.Mi s.r.l. Impresa Sociale (08029180968), Gruppo Millepiani s.p.a. (02731550121)	30/01/2023	01/03/2023	30	30	21/09/2023	2077	50.727,87 €	50.727,87 €	mq	620
872109399B	SERVIZIO DI SFALCIO ERBA DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI SUPERIORI E AREE VERDI ANNESSE AGLI ISTITUTI PROVINCIALI. QUADRIENNIO 2019 - 2022. LOTTO 5 "POTATURE ESSENZE ARBOREE ALTO FUSTO ISTITUTI PROVINCIALI" CIG PADRE 7780667985. ADESIONE AD ACCORDO QUADRO. II CONTRATTO APPLICATIVO. BIENNIO 2021/2022 CIG DERIVATO 872109399B.	//	//	23/04/2021	632	Sole Sereno Cooperativa Sociale Onlus	01974100206	23/04/2021	30/12/2022	730	616	27/09/2023	2115	55.000,00 €	54.944,50 €	nr istituti	48


C.I.G.	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE		AGGIUDICATARIO		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DURATA LAVORI PREVISTA IN OGGETTO	DURATA LAVORI EFFETTIVA	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO		QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	INDICATORI	
		DEL	N°	DEL	N°		C.F./P.IVA					DEL	DEL			N°	N°
80098018E1	I.I.S. "DON MILANI" IN COMUNE DI MONTICHIARI (BS). LAVORI DI AMPLIAMENTO E REALIZZAZIONE NUOVO CORPO DIDATTICO. CUP H21E16000040003 CIG 80098018E1.	26/08/2019	1241	30/01/2020	152	RTI: L.S. Costruzioni in legno s.r.l.s. (mandataria) e Elektra s.r.l. (mandante)	L.S. Costruzioni in legno s.r.l.s. (04300160613) e Elektra s.r.l. (03967470612)	03/06/2020	07/03/2023	360	1007	09/10/2023	2184	1.731.774,00 €	1.911.603,22 €	mq	1.179
8937570C13	I.I.S "EINAUDI" IN COMUNE DI CHIARI. LAVORI DI AMPLIAMENTO. PRIMO STRALCIO CUP H41E17000250003 CIG 8937570C13.	21/09/2021	1435	05/11/2021	1701	Edil Bradanica Calcestruzzi s.r.l.	01097620767	24/05/2022	21/08/2023	180	454	09/10/2023	2192	520.093,17 €	597.813,07 €	mq	1.260

In merito agli interventi di cui ai CIG 9407257A0D e 950348189C si segnala che è stata autorizzata una perizia e che i lavori sono stati eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali.

In merito ai lavori di cui al CIG 80098018E1 si segnala che sono state autorizzate sia perizie suppletive e di variante che sospensioni lavori. Considerato però che i lavori sono stati ultimati in data 07/03/2023 a fronte di una scadenza contrattuale prevista per il giorno 23/02/2023, quindi con un ritardo di 12 giorni, si è provveduto ad applicare le penali, come previsto nell'art. 18 del Capitolato Speciale d'Appalto.

In merito alla "durata lavori prevista" di cui al CIG 8937570C13 si segnala che sono state successivamente previste delle sospensioni lavori in accordo con l'amministrazione e si ritiene pertanto che questi siano stati eseguiti entro i termini stabiliti. Si è inoltre verificata la necessità di introdurre nuovi prezzi e varianti al progetto esecutivo e l'importo dei lavori eseguiti risulta contenuto entro il limite delle somme autorizzate.

Costi



Tempi

