

C.I.G.	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE		AGGIUDICATARIO		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DURATA LAVORI PREVISTA IN OGGETTO	DURATA LAVORI EFFETTIVA	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE / COLLAUDO		QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO	INDICATORI	
		DEL	N°	DEL	N°		C.F./P.IVA					DEL	DEL			N°	N°
9004622126	VILLA BARBOGLIO IN COMUNE DI BRESCIA. INSTALLAZIONE NUOVO GRUPPO FRIGORIFERO ARIA-ACQUA INTERNO. CUP H87H21007590003.	28/12/2021	2182	04/03/2022	336	"Gi-Tech s.r.l." con sede legale in Torbole Casaglia (BS), Via Canossi n. 8	Codice fiscale/Partita Iva 03372770986	21/03/2022	14/05/2023	90	419	02/02/2024	243	78.340,00 €	78.340,00 €	Nr	1 x posa e collegamento gruppo frigo; 42 sostituzioni fan coil

\* In riferimento al CIG 9004622126 i lavori sono stati sospesi con verbale n. 1 in data 12/05/2022 e ripresi con verbale n. 1 in data 05/10/2022, sospesi con verbale n. 2 in data 19/10/2022 e ripresi con verbale n. 2 in data 29/11/2022, sospesi con verbale n. 3 in data 23/12/2022 e ripresi in data 04/05/2023 con verbale n. 3 in data 03/05/2023. I lavori sono terminati entro il termine contrattuale convenuto per l'ultimazione degli stessi.