

PUBBLICAZIONE, CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DELLE RIELABORAZIONI DEGLI INDICATORI RILEVANTI AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL RISPETTO DEI COSTI E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE.

PREMESSA

Il PIAO 2022 – 2024, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 363/2022 e successivo aggiornamento parziale di cui al decreto n. 70/2023, prevede, quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione bimestrale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni grafiche degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione di interventi di edilizia scolastica e direzionale. I dati riportati nel presente documento sono un'elaborazione effettuata dal Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale.

Brescia, 12/05/2023

C.I.G.	OGGETTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO		APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE		AGGIUDICATARIO		INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	DURATA LAVORI PREVISTA IN OGGETTO	DURATA LAVORI EFFETTIVA	CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO		QUADRO ECONOMICO INIZIALE DEI LAVORI	IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO
		DEL	N°	DEL	N°		C.F./P.IVA	DEL	DEL	N°	N°	DEL	N°	€	€
8532952EBC	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E DOMOTICI DI ISTITUTI SCOLASTICI VARI. ANNUALITÀ 2020/2021. CIG 8532952EBC.	//	//	23/12/2020	1931	ELECTRIC B.V.B. SRL	01176140174	11/02/2021	17/05/2022	455	460	09/03/2023	421	62.782,50 €	62.781,00 €
897457231A	IIS "CASTELLI" IN COMUNE DI BRESCIA. LOCALI OFFICINE. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SERRAMENTI. CIG 897457231A.	29/12/2020	2000	23/02/2022	248	ROLFI SRL	03297910170	04/11/2022	28/12/2022	60	54	05/04/2023	624	77.000,00 €	72.440,00 €
9039902B1D	PALAZZO MARTINENGO CESARESCO IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI MESSA A NORMA E RIQUALIFICAZIONE EX PALAZZINA CUSTODE VIA MUSEI, 30 CUP H87H21008180003. CIG 9039902B1D.	24/12/2021	2156	27/05/2022	870	EDIL C4 SRL	01502860982	14/06/2022	11/11/2022	90	150	14/04/2023	677	62.870,00 €	62.870,00 €

Costi



