



LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE RETI IDRICHE E DELLE RETI FOGNARIE
PER MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNE DI COLOGNE

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

5

n. uomini per sett. Lavorativa, impresa edile

5

n. uomini per sett. Lavorativa, impresa asfalti

3

n. uomini per sett. Lavorativa, segnaletica orizzontale

FASI LAVORATIVE PRINCIPALI		ug
1	Allestimento cantiere	25
2	Tratto 2-B11 Via Risorgimento (tubazione PEAD De 400) Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder	75
3	Tratto 3-4 Via Riccafana (tubazione PEAD De 400) Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder	100
4	Tratto 6-5 Via Madonna della pace (tubazione PEAD De 400) Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder	50
5	Tratto 4-5 Via Facchetti (parte est tubazione PEAD De 500) Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder	50
6	Tratto 5-8 Via Facchetti (parte est tubazione PEAD De 630) Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder	50
7	Tratto 9-8 Via Facchetti (parte ovest tubazione PEAD De 400) Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder	75
8	Tratto 8-10 Via Leopardi (tubazione cls DN700) Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder	100
9	Tratto 20-23 Via Corioni (tubazione PEAD De 355) Scavi, posa tubazioni con pozzetti ispezione, rinterri e binder	50
10	Realizzazione griglie e caditoie	75
11	Realizzazione scarichi acque bianche	75
12	Fresatura ed asfaltatura	25
13	Segnaletica orizzontale	15
14	Smobilizzo cantiere	25
valore uomini presenti contemporaneamente in cantiere		790

GIORNI LAVORATIVI (in settimane)																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
5																															
	5	5	5																												
				5	5	5	5																								
								5	5																						
										5	5																				
												5	5																		
														5	5	5															
																	5	5	5	5											
																				5	5										
																					5	5									
																						5	5	5							
																							5	5	5						
																													5		
																														5	
																															5
5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	3	5

totale uomini x sett.	totale u x gg
5	25
15	75
20	100
10	50
10	50
10	50
15	75
20	100
10	50
15	75
15	75
5	25
3	15
5	25
158	790