

**Determinazione Dirigenziale n° 2766/2024****SETTORE DELL'EDILIZIA SCOLASTICA E DIREZIONALE**
Proposta n° 1006/2024

OGGETTO: "LICEO "LEONARDO" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO. I STRALCIO CUP H83H19000300004 CIG 952490369B". AGGIUDICATARIO LAVORI "PMM S.R.L." CON SEDE LEGALE IN LIBRIZZI (ME). RISOLUZIONE CONTRATTO D'APPALTO AI SENSI DELL'ART. 108, COMMA 4, DEL DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016 N. 50 E SS.MM.II. PER RITARDO NELL'ESECUZIONE PER NEGLIGENZA DELL'APPALTATORE CUP H87B16000020003 CIG 7392378F4B APPROVAZIONE STATO CONSISTENZA LAVORI E RELATIVA CONTABILITÀ. "FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXTGENERATIONEU - PNRR" M4: «ISTRUZIONE E RICERCA» C1: «POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ» INVESTIMENTO 3.3 «MESSA IN SICUREZZA E RIQUALIFICAZIONE DELLE SCUOLE» M4C1I3.3

Il Dirigente

Arch. Giovan Maria Mazzoli

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 dell'11/12/2023, di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024/2026, e successive variazioni;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023, di approvazione del Bilancio di previsione 2024/2026, e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente n. 367 del 21/12/2023, di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026, e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 48/2024 del 29 febbraio 2024, di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026 che approva il Piano delle Performance 2024-2026, e successive variazioni;
- il Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 174/2023 del 02/05/2023, di conferimento dell'incarico al sottoscritto, Arch. Giovan Maria Mazzoli, di direzione dell'Area Tecnica e del Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale – Ufficio Energia, a far data dal 2 maggio 2023 e fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.21 “Manutenzione straordinaria ed adeguamento normativo e funzionale dei fabbricati scolastici di istruzione superiore” Obiettivo Gestionale OBG.21.001 “Interventi di manutenzione straordinaria, riqualificazione energetica, risanamento conservativo ed adeguamento e messa a norma degli edifici scolastici”;

Premesso che:

- il liceo “Leonardo” in comune di Brescia è un complesso che si colloca nella parte sud della città in Via Balestrieri n.6, prevalentemente realizzato con strutture in cemento armato;
- tali strutture sono state oggetto di un'indagine e di analisi volte a definirne la vulnerabilità alle azioni sismiche; Le risultanze di tali indagini hanno reso necessaria l'esecuzione di opere strutturali volte ad innalzare il livello di sicurezza sismica degli edifici scolastici;
- l'intervento è stato inserito nel Programma triennale dei lavori pubblici 2021-2023, annualità 2021, per un importo di € 2.100.000,00;
- l'intervento è stato ammesso al beneficio del finanziamento con risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, P.N.R.R., di cui al decreto del Ministro dell'istruzione 08/01/2021, n. 13 (G.U. Serie Generale n. 68 del 19/03/2021), All. A, per l'importo di € 2.056.078,53;

Considerato che:

- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 51 del 02/03/2020 è stato approvato il documento di fattibilità delle alternative progettuali per un importo di € 1.000.000,00, di cui € 725.000,00 per lavori ed € 275.000,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 360/2020 del 16/03/2020 è stato affidato a “Centro Padane s.r.l.”, società in house della Provincia di Brescia, l'incarico professionale per l'attività di redazione studio di fattibilità tecnico-economica e progettazione definitiva per i lavori di adeguamento sismico del Liceo Leonardo in comune di Brescia;
- nel corso della predisposizione della progettazione di fattibilità ed esecutiva si è potuto appurare la necessità di interventi molto più consistenti per adeguare sismicamente l'immobile scolastico comprensivi di opere di fondazione ed opere in carpenteria metallica in elevazione che hanno determinato una lievitazione dei costi portando la spesa complessiva ad € 2.100.000,00 rispetto a quanto preventivato nel documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- è stato predisposto da “Centro Padane s.r.l.”, con attuale sede legale in Cremona, Via Dante, 121, Codice fiscale/Partita Iva: 01685510198, società in house della Provincia di Brescia, il progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo dei lavori di adeguamento sismico del Liceo Leonardo in comune di Brescia - I stralcio, per una spesa complessiva di € 2.100.000,00 di cui € 1.487.694,24 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 612.306,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con Decreto del Presidente della Provincia di Brescia n. 180/2021 in data 10/06/2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica/definitivo dei lavori di adeguamento sismico del Liceo Leonardo in comune di Brescia - I stralcio, per una spesa complessiva di € 2.100.000,00 di cui € 1.487.694,24 per lavori ed oneri della sicurezza ed € 612.306,62 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 965/2021 del 29/06/2021 è stato affidato a “Centro Padane s.r.l.”, con sede legale in Cremona, società in house della Provincia di Brescia, l'incarico professionale per l'attività di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa strutture ed ispezione di cantiere per i lavori di adeguamento sismico del Liceo Leonardo in comune di Brescia;
- è stato predisposto, dal professionista incaricato dell'attività di progettazione esecutiva e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, direzione operativa strutture ed ispezione di cantiere nell'ambito dell'intervento in oggetto, “Centro Padane s.r.l.”, con sede legale in Cremona, società in house della Provincia di Brescia, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 965/2021 del 29/06/2021, il progetto esecutivo dei lavori di adeguamento sismico del Liceo Leonardo in comune di Brescia - I stralcio, per una spesa complessiva di € 2.100.000,00, di cui € 1.407.715,58 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 98.608,07, ed € 692.284,12 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale n. 1601/2022 del 08/09/2022 è stato disposto di dare avvio alla procedura di aggiudicazione dei lavori in oggetto, provvedendo all'approvazione del progetto esecutivo, corredato degli elaborati progettuali, per un importo pari ad € 2.100.000,00, di cui €

1.407.715,58 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 98.608,07, ed € 692.284,12 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- con il medesimo atto è stato disposto di procedere, in considerazione del regime derogatorio alle norme del Codice dei contratti, nella fattispecie che qui rileva, alle disposizioni di cui all'art. 36, comma 2, lettera d), introdotto dal Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, ed in considerazione della circolare del Segretario Generale Protocollo Interno n. 227211/2021 del 27/12/2021 recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici (Parte I: fasi della programmazione e progettazione) – aggiornamento”, all'aggiudicazione dei lavori mediante selezione del contraente con la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di 10 operatori economici;
- con il medesimo atto è stato, altresì, disposto di procedere mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., ed esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement “SINTEL”, mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1 comma 3 del citato D.L. 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, dell'art. 36, comma 9 bis e dell'art. 95 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., ed esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'articolo 97, commi 2, 2-bis e 2-ter, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii., anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A, utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement “SINTEL”, ed infine di procedere, in via preventiva, alla pubblicazione di un avviso pubblico atto a recepire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto da parte di operatori disponibili ed aventi i requisiti di ammissione, volta all'individuazione di n. 10 operatori economici, ove esistenti;
- con il medesimo atto è stato disposto, infine, di approvare il relativo quadro economico, per un importo complessivo pari ad € 2.100.000,00;

Considerato, altresì, che,

- in data 26/09/2022 è stato pubblicato sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia l'avviso di manifestazione di interesse per l'affidamento dei lavori in oggetto, ID 159803382, fissando il termine di scadenza della presentazione delle candidature alle ore 12.00 del giorno 11/10/2022, prevedendo di esperire eventuale procedura di sorteggio al fine di selezionare n. 10 operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.;
- con determinazione dirigenziale n. 1959/2022 del 02/11/2022 è stato disposto di approvare il verbale delle operazioni di I, II e III estrazione a sorte, esclusione/ammissione del giorno 13/10/2022, in esito alla procedura di acquisizione di manifestazioni di interesse espletata sulla piattaforma di e-procurement Sintel di ARIA S.p.A. di Regione Lombardia, di n. 30 (10+10+10) operatori economici da invitare alle successive fasi della procedura negoziata, provvedendo all'indizione della procedura negoziata di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., da espletarsi mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del DL n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021 e del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni,

sulla base del progetto esecutivo e con applicazione della formula allo sconto massimo, mediante lo strumento del mercato elettronico di ARIA - Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti S.p.A., utilizzando la piattaforma elettronica di e-procurement "SINTEL", per un importo complessivo di € 2.100.000,00, di cui € 1.407.715,58 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 98.608,07, ed € 692.284,12 per somme a disposizione dell'amministrazione;

- in data 14/11/2022 è stata pubblicata sulla piattaforma Sintel di Aria S.p.A., la procedura negoziata per l'aggiudicazione dei lavori "Liceo "Leonardo" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio CUP H83H19000300004 CIG 9464770F46", provvedendo ad invitare i 10 operatori economici sorteggiati in data 13/10/2022, come sopra riportato, fissando per il giorno 29/11/2022. h. 12,00, il termine ultimo per la presentazione delle offerte;

Considerato, infine, che:

- con determinazione dirigenziale n. 2216/2022 del 30/11/2022 del Settore della Stazione Appaltante, Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, è stato disposto di approvare i verbali di gara relativi alle sedute tenutesi i giorni 29 e 30/11/2022, relativi alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori "Liceo "Leonardo" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio CUP H83H19000300004 CIG 9464770F46", e di approvare, altresì, l'ammissione del solo concorrente partecipante;
- con determinazione dirigenziale n. 2245/2022 del 01/12/2022 del Settore della Stazione Appaltante, Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, è stato disposto di approvare il verbale del giorno 30/11/2022 relativo alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori "Liceo "Leonardo" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio CUP H83H19000300004 CIG 9464770F46", e di approvare, altresì, la mancata aggiudicazione della procedura di gara a causa dell'esclusione dell'unico operatore partecipante, per omessa presentazione del documento "Lista lavorazioni e forniture";
- con determinazione dirigenziale n. 2245/2022 del 01/12/2022 del Settore della Stazione Appaltante, Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia, è stato disposto di approvare il verbale del giorno 30/11/2022, relativo alla procedura di gara per l'affidamento dei lavori "Liceo "Leonardo" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio CUP H83H19000300004 CIG 9464770F46", dando atto che la procedura di gara non è stata aggiudicata a causa dell'esclusione dell'unico operatore partecipante, per omessa presentazione del documento "Lista lavorazioni e forniture";
- con determinazione dirigenziale n. 2256/2022 del 05/12/2022 è stato disposto di procedere, al fine dell'aggiudicazione dei lavori "Liceo "Leonardo" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio CUP H83H19000300004 CIG 9464770F46", all'indizione di una nuova procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, di cui al combinato disposto dell'art. 1, commi 1 e 2 lettera b) del Decreto Legge 76/2020, convertito con modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, novellato dall'art. 51 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni in Legge 29 luglio 2021, n. 108, e dell'art. 63 del Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., previa consultazione di n. 10 operatori economici, da espletarsi mediante applicazione del criterio del minor prezzo ai sensi del DL n. 76/2020, convertito con modificazioni in L. n. 120/2020 e novellato dall'art. 51 del DL n. 77/2021, convertito con modificazioni in L. n. 108/2021 e del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, sulla base del progetto esecutivo e con applicazione della formula allo sconto massimo, dando atto dell'acquisizione del nuovo Codice Identificativo di Gara CIG 952490369B, per l'importo complessivo di € 2.100.000,00, di cui € 1.407.715,58 per lavori, comprensivi di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso nella misura di € 98.608,07, ed € 692.284,12 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione dirigenziale del Settore della Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 2417/2022 del 19/12/2022 è stato disposto di approvare i verbali di gara, di esclusione e ammissione degli operatori economici;
- con determinazione dirigenziale del Settore Stazione Appaltante - Centrale Unica di Committenza di Area Vasta della Provincia di Brescia n. 2435/2022 del 20/12/2022 è stato disposto di approvare il verbale del giorno 19/12/2022 relativo alla procedura di appalto per l'affidamento dei lavori "Liceo "Leonardo" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio CUP H83H19000300004 CIG 952490369B", proponendo l'aggiudicazione in favore dell'operatore

economico concorrente "PMM s.r.l.", con sede legale C.da San Pancrazio n. 21 Librizzi (ME), Codice fiscale/Partita Iva: 03217200835, a seguito di offerta di ribasso del 18,02%, per un importo ribassato pari ad € 1.073.206,33670, di cui € 517.668,93 quali costi della manodopera ed € 8.049,05 quali oneri propri della sicurezza aziendali, oltre a € 98.608,07 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo contrattuale complessivo pari a € 1.171.814,40670, Iva esclusa;

- con determinazione dirigenziale n. 2625/2022 del 29/12/2022 è stato disposto di procedere, ai sensi dell'art. 32, comma 5, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., di provvedere all'aggiudicazione dei lavori "Liceo "Leonardo" in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio CUP H83H19000300004 CIG 952490369B", in favore dell'operatore economico concorrente "PMM s.r.l.", con sede legale C.da San Pancrazio n. 21 Librizzi (ME), Codice fiscale/Partita Iva: 03217200835, a seguito di offerta di ribasso del 18,02%, per un importo ribassato pari ad € 1.171.814,41, di cui € 1.073.206,34 per lavori ed € 98.608,07 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- il relativo contratto è stato stipulato in data 27/03/2023, Repertorio Provinciale n. 37529 del 27/03/2023;
- con nota in data 09/01/2024, Protocollo Generale Partenza n. 5084/2024 del 09/01/2024, è stata comunicata al Ministero dell'Istruzione e del Merito ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze la volontà della Provincia di Brescia di restituire il contributo FOI, richiesto nella misura, preassegnata, del 10%, per n. 21 interventi ammessi al beneficio del finanziamento P.N.R.R., primo e secondo piano M4C1I3.3, fra i quali figura l'intervento in oggetto, a causa di una errata valutazione in merito alla sussistenza dei presupposti, stabiliti dalla normativa, per l'accesso al contributo stesso;

Evidenziato che:

- il progetto di adeguamento sismico implicava, per la sua esecuzione, l'allontanamento dei fruitori dell'Istituto presso altri spazi didattici per la complessità dell'opera, come evidenziato in data 30/03/2023 e 17/05/2023 dalla Dirigenza Scolastica essendo l'Istituto particolarmente affollato e privo di ulteriori spazi per la rotazione delle classi;
- la Provincia di Brescia, in esecuzione alla determinazione dirigenziale n. 773/2023 del 28/04/2023, ha approvato l'avviso pubblico finalizzato alla ricerca, in locazione, di immobili da adibire ad uso scolastico in comune di Brescia per il prossimo triennio (prorogabile a seconda delle necessità) al fine di rispondere alle esigenze dettate dalla necessità di eseguire le opere di Adeguamento Sismico del Liceo Leonardo;
- in data 30/05/2023 è stata aperta l'unica offerta presentata, che si è ritenuta accettabile, rivelatasi non economicamente vantaggiosa per essere sostenuta dall'Amministrazione Provinciale;
- l'Amministrazione Provinciale ha ritenuto, pertanto, di rimodellare gli elaborati progettuali al fine di consentire la realizzazione dell'intervento in concomitanza con l'attività didattica;
- la società Centro Padane, con sede a Cremona in Via Dante n. 121, affidataria dell'incarico professionale afferente alla progettazione, in data 29/05/2024 ha consegnato gli elaborati strutturali di adeguamento sismico, che semplificano e rimodellano il progetto in origine presentato, risultando congrui dal punto di vista economico, non comportando una modifica dell'importo complessivo dei lavori e le categorie previste nel progetto, bensì la rimodulazione di alcune voci;
- è stato, conseguentemente, determinato il corrispettivo afferente alle ulteriori spettanze in favore del progettista, "Centro Padane s.r.l.", con attuale sede legale in Cremona, per l'importo pari ad € 62.996,12, contributo integrativo e Iva esclusi, fissando il corrispettivo contrattuale, al netto del ribasso del 35% concordato in occasione della stipula del contratto in house, in € 40.947,48, Contributo integrativo 4% pari ad € 1.637,90 ed Iva 22% pari ad € 9.368,78, per complessivi € 51.954,16;
- con determinazione dirigenziale n. 1305/2024 del 19/06/2024 è stato disposto di prendere atto degli elaborati progettuali strutturali, rimodellati e rimodulati, dei lavori di adeguamento sismico I stralcio del Liceo "Leonardo" in comune di Brescia, redatti da "Centro Padane s.r.l.", società in

house della Provincia di Brescia, con sede legale in Cremona, Via Dante n. 121, Codice fiscale/Partita Iva 01685510198;

Dato, altresì, atto che:

- la durata del contratto è stata fissata in n. 418 giorni;
- i lavori sono stati consegnati in data 16/11/2023, con termine contrattuale per l'ultimazione previsto per il giorno 07/01/2025;
- i lavori sono stati sospesi con verbale n. 1 in data 22/01/2024, ripresi con verbale n. 1 in data 14/06/2024, differendo il termine utile per la conclusione dei lavori alla data del 04/06/2025;
- con il medesimo verbale di ripresa n. 1 in data 14/06/2024 sono stati trasmessi gli elaborati progettuali strutturali, rimodellati e rimodulati, dei lavori di adeguamento sismico I stralcio del Liceo "Leonardo" in comune di Brescia, redatti da "Centro Padane s.r.l.", società in house della Provincia di Brescia, con sede legale in Cremona, Via Dante n. 121, Codice fiscale/Partita Iva 01685510198, controfirmati, per accettazione, da parte dell'aggiudicatario;
- con ordini di servizio n. 1 del 26/09/2024 e n. 2 del 10/10/2024, acquisiti agli atti, il Direttore Lavori, Ing. Anna Rita Zecca, ha rilevato ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza da parte dell'aggiudicatario dei lavori, "PMM s.r.l.", con sede legale C.da San Pancrazio n. 21 Librizzi (ME), Codice fiscale/Partita Iva: 03217200835;
- con ordine di servizio n. 3 del 30/10/2024, a firma congiunta da parte del RUP, Arch. Daniela Massarelli, e del Direttore Lavori, Ing. Anna Rita Zecca, è stata contestato l'inadempimento alle condizioni contrattuali convenute, rilevato dagli ordini di servizio n. 1 e n. 2, ed è stato comunicato, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, l'avvio del procedimento volto alla risoluzione del contratto, in corso di efficacia, stipulato in data 27/03/2023, per negligenza dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Decreto legislativo 50/2016, e ss.mm.ii. e dell'art. 56, comma 4, del CSA;
- l'aggiudicatario, con nota acquisita in data 11/11/2024 al Protocollo Generale n. 2024/00201776 ha presentato controdeduzioni;

Evidenziato che:

- con valutazione congiunta del RUP, Arch. Daniela Massarelli, e del Direttore Lavori, Ing. Anna Rita Zecca, delle controdeduzioni presentate dall'aggiudicatario, ritenuto di non accoglierle, si rileva quanto segue, ai fini dell'accertamento e della conseguente contestazione del ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per negligenza, da parte dell'appaltatore:
 - viene pretestuosamente invocata l'impossibilità di dare avvio alle lavorazioni, a seguito di verbale di consegna in data 16/11/2023, adducendo, a giustificazione, che l'area non fosse libera, mentre è stato più volte sottolineato dalla DL che alcune lavorazioni fossero perfettamente eseguibili sin dalla citata data di consegna, non interessando gli spazi ad uso didattico;
 - è stata concessa una sospensione lavori in data 22.01.2024, per consentire la rielaborazione, in accordo e in condivisione con l'aggiudicatario, del progetto esecutivo, in maniera tale che le lavorazioni, a partire dalla data di ripresa del 14.06.2024, risultassero agevolate e immediatamente eseguibili, per i mesi successivi e fino alla ripresa, a pieno regime dell'attività scolastica, all'interno dei locali interessati, così come concordato tra la Provincia di Brescia e la Dirigenza Scolastica, previa trasmissione del programma operativo dei lavori a carico dell'impresa affidataria;
 - a nulla sono valse le considerazioni dell'aggiudicatario, in merito alla presunta necessità di liberare l'area, non essendoci nel verbale di ripresa lavori, sottoscritto per conferma dall'aggiudicatario stesso, alcuna dichiarazione in tal senso;
 - si ritiene che l'aggiudicatario, sin dal mese di giugno 2024, fosse perfettamente edotto della sussistenza di condizioni tali da consentire l'esecuzione dei lavori, stante l'area di intervento completamente libera;

- l'aggiudicatario ha preso parte agli incontri con l'Amministrazione Provinciale con l'affiancamento del Sig. Davide Gembillo, in qualità di titolare dell'omonima Impresa individuale "Gembillo Davide", con sede legale in Cefalù (PA), Via dell'Artigianato, 7, Partita Iva 05626440829, con la quale ha stipulato un contratto di subaffido, regolarmente comunicato alla Stazione Appaltante, per l'esecuzione di opere di accantieramento, alle quali si sarebbero aggiunte, a parere dell'aggiudicatario, opere strutturali, salvo aver comunicato, in data 23/10/2024, l'annullamento del contratto di subaffido, senza provvedere ad alcuna sostituzione o ad avviare alcuna lavorazione nel cantiere;
- nel riscontro pervenuto, l'aggiudicatario ha manifestato la volontà di eseguire le lavorazioni nel periodo serale, avvalendosi della manodopera fornita dal subaffidatario "Gembillo Davide", in contraddizione con l'avvenuta comunicazione, in data 23/10/2024, dell'annullamento del citato contratto di subaffido;
- la documentazione presentata a seguito degli ordini di servizio inviati dalla DL non è mai risultata idonea, così come accertato e confermato anche dal CSE, e non ha mai fornito soluzioni adeguate alle necessità imposte dagli apprestamenti di cantiere;
- posto che, ad oggi, l'attività didattica è in pieno svolgimento e che sono decorsi infruttuosamente i mesi da giugno a novembre 2024, senza che l'aggiudicatario abbia dato avvio ad alcuna lavorazione, si ritiene non ci siano più i presupposti, anche in termini di tempi tecnici utili, per l'esecuzione dell'opera nel termine contrattuale previsto per il 04/06/2025;

Preso atto della Relazione acquisita al Protocollo Interno n. 2024/00212469 in data 21/11/2024, predisposta congiuntamente dal Responsabile del Procedimento, Arch. Daniela Massarelli, e dal Direttore dei lavori, Ing. Anna Rita Zecca, ai fini dell'accertamento e della conseguente contestazione del ritardo nell'esecuzione delle prestazioni per negligenza dell'aggiudicatario, "PMM s.r.l.", con sede legale C.da San Pancrazio n. 21 Librizzi (ME), Codice fiscale/Partita Iva: 03217200835, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Decreto legislativo 50/2016, e ss.mm.ii., accogliendo tali contestazioni, con la quale il RUP propone la risoluzione del contratto;

Ritenuto:

- di accogliere le sopra riportate motivazioni e la proposta del RUP, Arch. Daniela Massarelli;
- che la condotta dell'aggiudicatario, "PMM s.r.l.", con sede legale C.da San Pancrazio n. 21 Librizzi (ME), Codice fiscale/Partita Iva: 03217200835, configuri ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per negligenza, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Decreto legislativo 50/2016, e ss.mm.ii.;

Evidenziato, infine, che:

- con determinazione dirigenziale n. 2670/2024 del 29/11/2024 è stato disposto quanto segue:
 - di accogliere, confermandoli integralmente, i contenuti della nota in data 21/11/2024, acquisita al Protocollo Interno n. 2024/00212469 in data 21/11/2024, con la quale il Responsabile del Procedimento, Arch. Daniela Massarelli, ha proposto la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 27/03/2023, Repertorio Provinciale n. 37529 del 27/03/2023, tra la Provincia di Brescia e l'operatore economico "PMM s.r.l.", con sede legale C.da San Pancrazio n. 21 Librizzi (ME), Codice fiscale/Partita Iva: 03217200835;
 - per l'effetto, di disporre la risoluzione del contratto d'appalto stipulato in data 03/05/2019 Rep. Prov. n. 37223, per ritardo nell'esecuzione delle prestazioni, per negligenza dell'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 108, comma 4, del Decreto legislativo 50/2016, e ss.mm.ii.;
 - di provvedere agli ulteriori e conseguenti adempimenti prescritti dalla normativa, di matrice nazionale ed europea, afferente ai diversi finanziamenti concessi per la realizzazione del progetto di intervento in oggetto;

Dato atto che, con nota in data 03/12/2024, Protocollo Generale 2024/00221632, è stato trasmesso all'aggiudicatario il verbale di accertamento dello stato di consistenza dei lavori, corredato di contabilità finale, redatto in data 11/11/2024, con il quale il Direttore lavori, Ing. Anna Rita Zecca, alla presenza di n.

2 testimoni, rilevata l'assenza dell'aggiudicatario, nonostante la nota, a firma congiunta del Direttore lavori e del RUP, Arch. Daniela Massarelli, di convocazione presso il cantiere per la redazione del citato verbale, rilevava, altresì, il mancato avvio dei lavori, con ritardo, a far data del verbale di ripresa lavori in data 14/06/2024, quantificato in n. 150 gg.;

Ritenuto, pertanto, di procedere all'approvazione dello stato di consistenza dei lavori, corredato di contabilità finale, redatto in data 11/11/2024, con il quale il Direttore lavori, Ing. Anna Rita Zecca, alla presenza di n. 2 testimoni, rilevata l'assenza dell'aggiudicatario, nonostante la nota, a firma congiunta del Direttore lavori e del RUP, Arch. Daniela Massarelli, di convocazione presso il cantiere per la redazione del citato verbale, rilevava, altresì, il mancato avvio dei lavori, con ritardo, a far data del verbale di ripresa lavori in data 14/06/2024, quantificato in n. 150 gg.;

Visti:

- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.;
- il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati;
- la Circolare Protocollo n. 2023/00156800 del 14 agosto 2023, a firma del Segretario Generale, recante “Indicazioni operative per l'affidamento dei contratti pubblici-integrazione”;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62;
- il Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR) (Reg. UE 27 aprile 2016, n. 679);
- il Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in ordine agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di dati ed informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, richiamati dall'art. 20 del Decreto legislativo 36/2023;

Richiamati gli artt. 3 e 6 della legge 13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;

Verificato, infine, il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026, approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 48/2024 del 29 febbraio 2024;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 107, del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

**per le motivazioni espresse in premessa, qui integralmente richiamate ed accolte,
nell'ambito del progetto di intervento**

“Liceo “Leonardo” in comune di Brescia. Lavori di adeguamento sismico. I stralcio

CUP H83H19000300004 CIG 952490369B”.

“Finanziato dall'Unione Europea – NextGenerationEU - PNRR”

M4: «Istruzione e ricerca» C1: «Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università» Investimento 3.3 «Messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole»

1. di procedere all'approvazione dello stato di consistenza dei lavori, corredato di contabilità finale, redatto in data 11/11/2024, con il quale il Direttore lavori, Ing. Anna Rita Zecca, alla presenza di n. 2 testimoni, rilevata l'assenza dell'aggiudicatario, nonostante la nota, a firma congiunta del Direttore

lavori e del RUP, Arch. Daniela Massarelli, di convocazione presso il cantiere per la redazione del citato verbale, rilevava, altresì, il mancato avvio dei lavori, con ritardo, a far data del verbale di ripresa lavori in data 14/06/2024, quantificato in n. 150 gg.

2. di provvedere agli ulteriori e conseguenti adempimenti prescritti dalla normativa, di matrice nazionale ed europea, afferente ai diversi finanziamenti concessi per la realizzazione del progetto di intervento in oggetto, riservandosi di richiedere il maggior danno e l'eventuale escussione della garanzia definitiva contrattuale, costituita ai sensi dell'art. 103 del Decreto legislativo 50/2016, e ss.mm.ii.

Brescia, lì 10-12-2024

II IL DIRIGENTE

GIOVAN MARIA MAZZOLI