



Determinazione Dirigenziale n° 2638/2023

**SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI
Proposta n° 2552/2023**

OGGETTO: S.P. BS 235 - ORCEANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI APPOGGI AL PONTE POSTO AL KM 76+076 IN COMUNE DI ORZINUOVI. – CUP H57H23000080002– CIG 9871068700 – APPROVAZIONE VARIANTE

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 5 del 03/04/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2023-2025 e successive modifiche;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 12 del 13/04/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2023-2025 e successive modifiche;
- il decreto del Presidente n. 200 del 07/06/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2023/2025 e successive modifiche;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con l'OBO.49 "Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale" OBG 49.001 "Interventi Manutentivi Straordinari alla Viabilità in Corso di Realizzazione o Programmati negli Anni Antecedenti a quello in Corso";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025, approvato con decreto del Presidente della Provincia n° 226 dell'11/07/2023;

Preso atto che il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del Codice Identificativo Gara **9871068700**.

Premesso che:

-

in oggetto alla C.M.M. F.lli RIZZI SRL con sede in Vezza d'Oglio per un importo contrattuale di €. 90.872,99 di cui ®. 2.246,45 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;

- in data 13/7/2023 è stato stipulato contratto d'appalto con la C.M.M. F.lli RIZZI SRL registrato al n° 79 di Rep. Part..

Considerato che:

- durante le fasi di lavoro, il direttore dei lavori incaricato, Dott. ing. Nicola Toninelli (disciplinare n° 38 di rep. Part. Del 24/3/2023), ha accertato che un ulteriore appoggio risultava in cattive condizioni di manutenzione che potevano ulteriormente aggravarsi nel corso dei lavori di sollevamento e pertanto si è provveduto a inserire nel progetto la sostituzione dello stesso;

- tale ulteriore lavorazione è finalizzata a migliorare ed aumentare la sicurezza generale dei dispositivi di appoggio del ponte, garantendo il più alto livello di sicurezza possibile;

- l'importo delle lavorazioni in variante, che rientra nelle previsioni di cui all'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., ammonta a netti €. 7.935,50

Ritenuto:

- di procedere all'approvazione della variante contrattuale di che trattasi

Richiamato il decreto legislativo 50/2016, recante "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto l'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto del 13/7/2023 n° 79 di Rep.Part, stipulato con la C.M.M. F.lli RIZZI SRL con sede in Vezza d'Oglio Via Vaitana, 8 – C.F. 01101950176 relativa al seguente intervento:

S.P. BS 235 - ORCEANA - MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER LA SOSTITUZIONE DI APPOGGI AL PONTE POSTO AL KM 76+076 IN COMUNE DI ORZINUOVI. – CUP H57H23000080002– CIG 9871068700 nel suo importo di netti €. 7.935,50;

2.

al P.G. 229363/2023;

2. di approvare il quadro economico di perizia nei seguenti termini:

LAVORI	€.		96.562,04
ONERI PER LA SICUREZZA	€.		2.246,45
Totale lavori		€.	98.808,49
IVA LAVORI	€.		21.737,87
SPESE TECNICHE	€.		11.936,37
FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016	€.		1.000,00
ACCERTAMENTI E VERIFICHE	€.		7.000,00
SPOSTAMENTO SOTTOSERVIZI	€.		5.000,00
IMPREVISTI-ECONOMIE D'APPALTO	€.		20.306,57
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€.	66.980,81
COSTO TOTALE INTERVENTO		€.	165.789,30

3. di dare atto che relativamente all'intervento in oggetto risultano già spesi €. 35,00 e che la spesa residua di €. 165.754,30 è impegnata alla missione 10 programma 1005 - capitolo 90001161 imp. 2023/1311.

Brescia, li 04-12-2023

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI