



## Determinazione Dirigenziale n° 367/2024

### SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 161/2024

**OGGETTO: EX S.S. 42 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PARZIALE RICOSTRUZIONE ED ALLARGAMENTO DEL PONTE AL KM 103+402 IN COMUNE DI CEDEGOLO - CUP H87H21000160003- CIG 9329979E39. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 1 LETT A) DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II. PER APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 26 DEL DL 50/2022 "DECRETO AIUTI" E SS.MM.II.**

IL DIRETTORE

#### Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il Decreto del Presidente n. 367 del 21/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti e la determinazione dirigenziale di proroga n. 1666/2023 del 27/07/2023;

**Verificata** la coerenza del presente provvedimento con l'Obiettivo Operativo OBO.49 "Manutenzione e Gestione del Patrimonio Stradale" e l'Obiettivo Gestionale OBG 49.001 "Interventi Manutentivi Straordinari alla Viabilità in Corso di Realizzazione o Programmati negli Anni Antecedenti a quello in Corso";

**Verificato** il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023-2025 approvato con Decreto del Presidente n° 226 dell'11/07/2023;

#### Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 2104 del 22/12/2021, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato affidato l'incarico per la progettazione e la direzione lavori dell'opera alla Solideng Srl con sede in P.za Medaglie d'Oro 3/G 16 – Darfo Boario Terme (BS) - C.F./P.IVA 03502170982;

- con determinazione dirigenziale n. 1213 del 21/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto e indetta procedura di gara per l'affidamento della realizzazione dei lavori;
- con determinazione dirigenziale n. 1429 del 10/08/2022 è stato aggiudicato l'appalto dei lavori relativi all'intervento in oggetto alla società Lanzetti Domenico Srl con sede legale in via Medio, 3 Ceto (BS) - C.F./P.IVA 02549830988 per l'importo di netti €.111.150,00 oltre oneri per la sicurezza di €.9.177,99, per un importo contrattuale complessivo pari a €. 120.327,99 oltre IVA;
- in data 16/09/2022 è stato stipulato il contratto di appalto n. 102 di Repertorio Particolare;

**Dato atto che:**

- per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, l'art. 26 del Decreto-legge n. 50 del 17/05/2022, convertito con modificazioni dalla Legge n. 91 del 15/07/2022, come novellato dal comma 458 dell'art. 1 della Legge di Bilancio 2023, ha introdotto uno speciale meccanismo di aggiornamento dei prezzi utilizzati nei contratti di lavori;
- in particolare, l'art. 26 comma 6-ter del Decreto sopra citato prescrive che, in relazione agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base delle offerte presentate nell'anno 2022, lo stato di avanzamento dei lavori riguardante lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore lavori, ovvero annotate da quest'ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023, venga adottato applicando i prezzi regionali aggiornati all'anno di riferimento;
- il maggiore importo derivante dall'applicazione dei prezzi aggiornati, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta, deve essere riconosciuto, ai sensi del comma 6-ter dell'art. 26 del D.L. 50/2022, nella misura dell'80%.

**Considerato che:**

- ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett a) è necessario provvedere ad una modifica contrattuale come previsto dal capitolato speciale di appalto per il pagamento di maggiori importi dovuti alla revisione dei prezzi;
- le lavorazioni oggetto del presente appalto relative al SAL 01 BIS rientrano tra le prestazioni oggetto di revisione dei prezzi secondo quanto previsto dal predetto art. 26 del D.L. 50/2022;
- i prezzi unitari utilizzati per determinare l'incremento del SAL 01 BIS si riferiscono ai prezzi aggiornati a gennaio 2023 da Regione Lombardia e sono stati ribassati della percentuale di ribasso offerta in sede di gara;
- come previsto dalla normativa in esame, all'impresa esecutrice dei lavori verrà liquidato l'80% dell'incremento dell'importo lavori al netto del ribasso offerto in sede di gara;
- come da documentazione sottoscritta dal Direttore dei Lavori, Dott. Ing. Mondinini Roberto, l'incremento dei lavori riferito al SAL 01 BIS, per applicazione delle previsioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022 "Decreto Aiuti" è pari a netti €. 6.302,29, importo da riconoscere mediante emissione del certificato di pagamento straordinario 1 bis per €.6.302,29 oltre IVA 22% di €.1.386,51 per un totale di €.7.688,80, somma che trova copertura finanziaria nell'ambito delle economie d'appalto dell'intervento;
- per effetto dell'applicazione dei maggiori costi sopra citati, l'importo contrattuale si incrementa a netti €.126.630,28;

**Tenuto conto che:**

- la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici è un preciso obbligo di legge derivante dall'intervenuta normativa sopra citata;
- il calcolo delle somme da erogare è stato effettuato applicando i parametri previsti dalle stesse normative;
- è stata verificata l'effettiva disponibilità della somma di €. 7.688,80 all'interno del quadro economico dell'intervento;

**Preso atto che** il presente provvedimento è munito dei pareri previsti dall'articolo 147 bis del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Visti:**

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

**DETERMINA**

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., il SAL 01 BIS tra la Provincia di Brescia e la società Lanzetti Domenico Srl, con sede legale in via Medio, 3 – Ceto (Bs) C.F./P.IVA 02549830988 relativi al seguente intervento: **EX S.S. 42 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA, PARZIALE RICOSTRUZIONE ED ALLARGAMENTO DEL PONTE AL KM 103+402 IN COMUNE DI CEDEGOLO - CUP H87H21000160003- CIG 9329979E39** conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del D.L. 50/2022, nell'importo di netti €.6.302,29;
2. di dare atto che l'importo di netti €.6.302,29 oltre IVA 22% di €.1.386,51 per un totale di €. 7.688,80 trova copertura finanziaria all'interno del quadro economico dell'intervento;
3. di dare atto che relativamente all'intervento in oggetto risultano già spesi €.139.912,70 e di imputare la spesa residua di €.60.087,30 alla missione 10 programma 1005 al capitolo 9000870 imp. 2023/812.

Brescia, lì 22-02-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI