



Determinazione Dirigenziale n° 623/2024

SETTORE DELLE STRADE E DEI TRASPORTI Proposta n° 827/2024

OGGETTO: SP BS 235 "ORCEANA" INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICOSTRUZIONE PONTE AL KM 95+636 IN COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA - CUP H37H21004750001- CIG 9669958DC5. APPROVAZIONE VARIANTE CONTRATTUALE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL D.LGS 50/2016 E SS.MM.II..

IL DIRETTORE

Richiamati:

- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 45 del 11/12/2023 di approvazione del Documento Unico di Programmazione 2024-2026;
- la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 48 del 14/12/2023 di approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026;
- il decreto del Presidente n. 367 del 21/12/2023 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance 2024/2026;
- il Decreto del Presidente della Provincia n. 167 del 02/05/2023 di conferimento dell'incarico di Direzione del Settore delle Strade e dei Trasporti;

Verificata la coerenza del presente provvedimento con il Piano Esecutivo di Gestione e delle Performance, OBO.49 "Manutenzione e gestione del patrimonio stradale" – OBG 49.004 "Interventi di manutenzione straordinaria ai ponti in elenco annuale OO.PP. o in programmazione per le successiva annualità";

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 approvato con Decreto del Presidente n° 48 del 29/02/2024;

Accertata l'assegnazione all'intervento in oggetto del CIG 9669958DC5 e del CUP H37H21004750001.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. 516 del 25/03/2022, nell'ambito dell'intervento in oggetto, è stato affidato l'incarico per la progettazione, il coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e la Direzione lavori dell'opera al dottor ingegner Fabio Macobatti – con studio in Torbole Casaglia (BS), Via Marconi 4/A - incarico formalizzato con disciplinare N° 33 di Rep Part. del 31/03/2022;

dell'intervento in oggetto e si è disposto di procedere all'affidamento dell'esecuzione dell'intervento mediante affidamento diretto dei lavori, previa richiesta di preventivi, ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. a) del D.L. 77/2021 come convertito dalla L. 108/2021 da aggiudicare mediante applicazione del criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.;

- con determinazione dirigenziale n. 582 del 22/03/2023 è stato aggiudicato l'appalto di lavori alla società ITALIMPRESA SRL con sede in Via Patrioti 102, 25014 CASTENEDOLO – C.F.– P.IVA: 03622760175;
- in data 20/04/2023 è stato stipulato il contratto d'appalto n. 53 di Repertorio Particolare tra la Provincia di Brescia e la società Italimpresa srl per l'importo di netti €. 141.462,42 (di cui 12.128,50 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso);

Considerato che:

- durante le esecuzioni dei lavori, allo scopo di apportare piccole migliorie, e di far fronte alle contingenze verificatesi in corso d'opera è emersa la necessità di eseguire talune lavorazioni, non comprese nel contratto e meglio specificate come segue:
 - posa dello strato di binder a causa della conformazione dell'asfalto esistente;
 - chiusura dei fori realizzati per la posa delle fondazioni del ponte ausiliario mediante il solo strato di binder al fine di assicurare il completo assestamento delle opere;
 - rifacimento completo dell'asfalto per una lunghezza pari a 50m.
 - sono inoltre aumentati i quantitativi di alcune lavorazioni in corso d'opera (modifiche a ferro d'armatura).
 - L'importo dei lavori in variante ammonta a netti €. 17.608,48 e pertanto rientra nell'ambito delle varianti ai sensi dell'art. 106 comma 2) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii;
- per la definizione dei lavori in variante è stato concordato il Verbale Nuovi Prezzi contenente n° 1 nuovo prezzo;
- è stato altresì sottoscritto in data 27/12/2023 dall'impresa l'atto di sottomissione;

Richiamati infine:

- il D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., recante Codice dei Contratti;
- l'art. 107, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Visti:

- l'articolo 107 (Funzioni e responsabilità della dirigenza) del citato decreto legislativo n. 267/2000;
- il D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

DETERMINA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., la variante al contratto d'appalto tra la Provincia di Brescia e la società ITALIMPRESA SRL con sede in Via Patrioti 102, 25014 CASTENEDOLO – C.F.– P.IVA: 03622760175, sottoscritto in data 20/04/2023 e registrato al n. 53 di Repertorio Particolare e relativa al seguente intervento: **SP BS 235 "ORCEANA" INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA RICOSTRUZIONE PONTE AL KM 95+636 IN COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA - CUP H37H21004750001– CIG 9669958DC5 per un importo** di netti €. 17.608,48;

2) di approvare l'atto di sottomissione e il Verbale Nuovi Prezzi relativi alla presente variante sottoscritti dall'impresa in data 27/12/2023;

3) di approvare il nuovo quadro economico dell'intervento nei seguenti termini:

LAVORI €. 146.942,40

ONERI PER LA SICUREZZA €. 12.128,50

IMPORTO A BASE D'ASTA €. 159.070,90

IVA LAVORI €. 34.995,60

SPESE TECNICHE €. 45.229,66

SPESE PER RILIEVI,

ACCERTAMENTI E INDAGINI €. 3.379,00

FONDO ART. 113 D.LGS 50/2016 €.1.463,90

PONTE AUSILIARIO €.154.988,80

IMPREVISTI €. 872,14

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE €. 240.929,10

COSTO TOTALE INTERVENTO €. 400.000,00

4) di imputare la spesa complessiva di €. 400.000,00, di cui già spesi €. 330.845,40 con un residuo quindi di €. 69.154,60, alla missione 10 programma 1005 cap. 9000870 imp. 2024/1160.

Brescia, li 26-03-2024

II DIRIGENTE

PIERPAOLA ARCHINI